

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2026- Destino del Gasto- Segundo Trimestre 2026

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2026	CHP260202627220	16,983,266.88	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TZAJALCHÉN DEL MUNICIPIO DE CHAMULA - 142762	142762	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24812.0, meta_modificada:24812.0}}	8,491,633.44	15,531,701.00	4,659,510.30	4,659,510.30	4,659,510.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-033 E, contratista:Ingenieros Civiles Cruz Natarén, S.A de C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.5531701E7, importe_modificado:1.5531701E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1488.72}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	16,983,266.88	16,983,266.88
2026	CHP260102624345	28,007,207.32	Construcción de edificio anexo y reconstrucción de oficinas para la Secretaria General de Gobierno	080032211H0450111B002	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4521.52, meta_modificada:4521.52}}	16,804,324.39	24,824,014.62	10,359,262.60	10,359,262.60	10,359,262.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-018 E, contratista:Construcciones y Obras Civiles CADCED, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:2.482401462E7, importe_modificado:2.482401462E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1401.67}}	Validado avances	I012-FAFEF	28,007,207.32	28,007,207.32
2026	CHP260102624377	36,000,000.00	Reconstrucción del tramo kilómetro 0+100 al Km. 1+800 del Periférico Norte de San Cristóbal de las Casas		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25070.0, meta_modificada:25070.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13241.0, meta_modificada:13241.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:213.0, meta_modificada:213.0}}	25,383,050.84	30,048,480.86	19,803,988.54	19,803,988.54	19,803,988.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-150 E, contratista:ERMI Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:2.948541687E7, importe_modificado:2.948541687E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19805.3}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10460.39}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:168.27}}	Validado avances	I012-FAFEF	36,000,000.00	35,952,894.51
2026	CHP260102624422	190,000,000.00	Construcción de la Autopista: Palenque ¿ San Cristóbal; construcción del subtramo: km. 13+800 al km. 14+040 y del km. 14+100 al km. 14+700, long, 0+840 km y construcción de paso superior vehicular (PSV) de 32.00 metros lineales, en el km. 14+070.44	080033511H04101C03B001	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6543.0, meta_modificada:6543.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:502226.3, meta_modificada:502226.3}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5552.0, meta_modificada:5552.0}, meta4: {unidad_medi	76,000,000.00	153,139,126.30	60,279,837.53	60,279,837.53	60,279,837.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-011 E, contratista:Maquinaria y Equipos Recreacionales del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.531391263E8, importe_modificado:1.531391263E8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:523.44}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40178.1}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:444.16}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:8.32}}	Validado avances	I012-FAFEF	190,000,000.00	190,000,000.00
2026	CHP260102624469	90,000,000.00	Construcción de la Autopista: Palenque ¿ San Cristóbal; construcción de gasas del distribuidor vial entronque Misol-Ha, de los ejes 21 (km. 21+019 al km. 21+159), 22 (km. 22+054 al km. 22+419), 23 (km. 23+017 al km. 23+242), 24 (km. 24+013 al km. 24+169)	080033511H04101C03B001	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6779.0, meta_modificada:6779.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:217705.35, meta_modificada:217705.35}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3243.33, meta_modificada:3243.33}, meta4: {unidad_	36,000,000.00	77,415,664.30	23,224,699.29	23,224,699.29	23,224,699.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-012 E, contratista:EVOLUTIA Construcción e Infraestructura, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:7.74156643E7, importe_modificado:7.74156643E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.97}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20616.7}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.14}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}	Validado avances	I012-FAFEF	90,000,000.00	90,000,000.00
2026	CHP260102624669	64,405,253.83	Reconstrucción del puente federal vehicular Misol-Ha, en el Km. 47+225 = Km. 20-525, longitud de 50 metros lineales de la autopista Palenque - San Cristóbal	080033511H04101C03B001	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:29760.37, meta_modificada:29760.37}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}, meta4: {unidad_medida	32,202,626.91	58,844,860.00	17,653,458.00	17,653,458.00	17,653,458.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-028 E, contratista:Constructora BOMBANA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:5.884486E7, importe_modificado:5.884486E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.2}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:550.57}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.81}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:3.11}}	Validado avances	I012-FAFEF	64,405,253.83	64,405,253.83

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2026- Destino del Gasto- Segundo Trimestre 2026

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2026	CHP260202627184	4,614,669.58	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AV. GIRASOLES ENTRE CALLE BOLONTÓN Y CALLE DE LAS ROSAS; CALLE LILIS ENTRE AV. GIRASOLES Y CALZADA JUÁREZ; Y CALLE DE LAS ROSAS ENTRE AV. GIRASOLES Y CALZADA JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTÁN - 153737	153737	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1242.0, meta_modificada:1242.0}}	1,384,400.87	4,614,669.58	1,384,400.87	1,384,400.87	1,384,400.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-051 E, contratista:Empresa Constructora BRINFER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:4614669.58, importe_modificado:4614669.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	4,614,669.58	4,614,669.58
2026	CHP260202627198	12,480,260.69	CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA - 147099	147099	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1069.0, meta_modificada:1069.0}}	6,240,130.35	11,095,075.95	-	-	-	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-052 E, contratista:Grupo REMAX Construcciones, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.109507595E7, importe_modificado:1.109507595E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	12,480,260.69	12,480,260.69
2026	CHP260202627213	37,235,418.29	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA - 149300	149300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14006.0, meta_modificada:14006.0}}	11,170,625.49	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	37,235,418.29	37,235,418.29
2026	CHP260202627226	22,211,661.33	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE EL BOSQUE. - 142944	142944	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48890.0, meta_modificada:48890.0}}	11,105,830.67	20,086,166.41	6,025,849.92	6,025,849.92	6,025,849.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-037 E, contratista:Gicram Construcciones, S.A de C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:2.008616641E7, importe_modificado:2.008616641E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2444.5}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	22,211,661.33	22,211,661.33
2026	CHP260202627264	21,338,247.71	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAJALÓN - 153879	153879	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4321.0, meta_modificada:4321.0}}	6,401,474.32	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	21,338,247.71	21,338,247.71
2026	CHP260202627269	4,459,253.12	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE YUT JEMEL DESDE LA CALLE SUYUL HACIA LAS OLLAS, TRAMO KM 0+000 AL KM 0+274.73, EN LA LOCALIDAD RASIÉN DEL MUNICIPIO DE CHAMULA - 154355	154355	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1374.0, meta_modificada:1374.0}}	1,337,775.94	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	4,459,253.12	4,459,253.12
2026	CHP260202648615	6,211,322.66	Construcción de la pavimentación de la Calle Principal desde E.C. Ostuacán-Francisco León hasta el final de la calle, tramo del km. 0+000 al km. 0+290, en la localidad Laguna Abajo del municipio de Ostuacán	080032211H03901I11B041	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2318.0, meta_modificada:2318.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:552.0, meta_modificada:552.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	3,105,661.33	6,057,088.31	-	-	-	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-060 F, contratista:Grupo Constructor Manuel Ovando, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:6057088.31, importe_modificado:6057088.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	Validado / Registrado avances	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	6,211,322.66	6,211,322.66

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2026- Destino del Gasto- Segundo Trimestre 2026

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2026	CHP260202648680	19,981,893.94	Reconstrucción del Parque Chapultepec en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez	080032411H0450111B016	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3611.72, meta_modificada:3611.72}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.52, meta_modificada:170.52}}	11,989,136.36	17,770,236.69	7,050,248.77	7,050,248.77	7,050,248.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-020 E, contratista:Grupo LORANT y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.777023669E7, importe_modificado:1.777023669E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.92}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.06}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	19,981,893.94	19,981,893.94
2026	CHP260102624336	7,417,086.40	Construcción de la pavimentación de la calle Camelia, entre avenida paseo de Las Gárgolas y calle Alcatraz; y calle Alcatraz entre calle Camelia y Bugambilia, del cadenamiento 0+000 al cadenamiento 0+045.44 de la colonia SAHOP en la cabecera municipal de	080032211H0390111B032	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2644.0, meta_modificada:2644.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1697.71, meta_modificada:1697.71}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	4,450,251.84	7,417,086.40	2,225,125.92	2,225,125.92	2,225,125.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-022 E, contratista:Arquitectura y Arquitectos Grupo Constructor, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:7417086.4, importe_modificado:7417086.4 }}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:424.43}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	Validado avances	I012-FAFEF	7,417,086.40	7,417,086.40
2026	CHP260102624735	195,417,051.28	Construcción de la autopista Palenque - San Cristóbal; construcción del subtramo: km. 11+000 - km. 13+500 y construcción de 2 psv (km. 11+838.73 y km. 13+061.61)	080033511H04101C038001	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20800.0, meta_modificada:20800.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:325835.73, meta_modificada:325835.73}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12280.0, meta_modificada:12280.0}}	176,271,186.46	197,312,087.32	99,604,913.91	99,604,913.91	99,604,913.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-144 E, contratista:ALZ Construciones, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.9541434682E8, importe_modificado:1.9541434682E8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6448.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:101009.08}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3806.8}}	Validado avances	I012-FAFEF	195,417,051.28	199,651,634.96
2026	CHP260202627186	44,028,360.12	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE RAMAL 1 AL ENTRONQUE CON LA CARRETERA CANTÓN CANDELARIA, RAMAL 2 CACAHOATAL Y RAMAL 3 INNOMINADO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE METAPA. - 144991	144991	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12555.0, meta_modificada:12555.0}}	44,028,360.12	44,028,360.12	22,014,180.06	22,014,180.06	22,014,180.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-046 E, contratista:GEOMART Constructora e Inmobiliaria, S.A de C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:4.402836012E7, importe_modificado:4.402836012E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	44,028,360.12	44,028,360.12
2026	CHP260202627192	12,094,709.75	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD YAALCHITOM DEL MUNICIPIO DE CHAMULA. - 146319	146319	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11673.0, meta_modificada:11673.0}}	6,047,354.88	10,970,195.99	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-056 E, contratista:SOHE Ingeniería y Construcción, S.A. DE C.V. / Dagoberto Montero Perez, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.097019599E7, importe_modificado:1.097019599E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	12,094,709.75	12,094,709.75
2026	CHP260202627196	4,408,839.53	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 1 DESDE LA CARRETERA SAN JUAN CHAMULA IXTAPA HACIA EL FINAL DE LA CALLE, TRAMO DEL KM. 400 AL KM. 604.93, EN LA LOCALIDAD YUTOSIL TRES DEL MUNICIPIO DE CHAMULA - 146740	146740	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}}	2,204,419.77	4,408,839.53	1,322,651.86	1,322,651.86	1,322,651.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-045 E, contratista:Comercializadora y Constructora Mhesur del Sureste, S.A de C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:4408839.53, importe_modificado:4408839.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	4,408,839.53	4,408,839.53

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2026- Destino del Gasto- Segundo Trimestre 2026

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2026	CHP260202627199	13,528,982.36	CONSTRUCCIÓN DE LA 2A ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE LA AV. 5 DE MAYO ENTRE E.C. ESTATAL 101 DEL CAD. KM. 0+560 AL CAD KM. 0+785.49; EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE - 147411	147411	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1084.0, meta_modificada:1084.0}}	5,411,592.95	11,716,397.80	-	-	-	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-053 E, contratista:Luis Javier Aguilar Narcía, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.17163978E7, importe_modificado:1.17163978E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	13,528,982.36	13,528,982.36
2026	CHP260202627202	36,085,788.98	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TZONTEHUITZ DEL MUNICIPIO DE CHAMULA. - 148051	148051	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59868.0, meta_modificada:59868.0}}	10,825,736.69	32,657,947.90	-	-	-	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-058 E, contratista:Empresa Desarrolladora De Infraestructura Urbana Emprender, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:3.26579479E7, importe_modificado:3.26579479E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	36,085,788.98	36,085,788.98
2026	CHP260202627229	4,889,208.18	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BASHANTIC DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR - 143697	143697	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8386.0, meta_modificada:8386.0}}	3,177,985.31	4,889,208.18	1,466,762.45	1,466,762.45	1,466,762.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-042 E, contratista:Mirella Estudillo López, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:4889208.18, importe_modificado:4889208.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	4,889,208.18	4,889,208.18
2026	CHP260202627241	9,749,586.49	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO LAS MERCEDES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA - 166606	166606	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1708.0, meta_modificada:1708.0}}	2,924,875.95	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	9,749,586.49	9,749,586.49
2026	CHP260202627272	32,422,389.70	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE C. NIO ENTRE C. CENTRAL Y C. EL MIRADOR, C. YAAL JVIL ENTRE C. EL MIRADOR Y C. JOLNAJOITIK, C CALVARIO ENTRE C. YAAL JVIL Y CERRADA, C EMILIANO ZAPATA, ENTRE C. TIJERA Y C. NIO, C. CIPRÉS ENTRE BOULEVARD Y BOULEVARD, EN	156161	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10323.0, meta_modificada:10323.0}}	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	32,422,389.70	32,422,389.70
2026	CHP260202627231	940,994.54	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SIKILHUCUM (TIABNAL ALTO) DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR - 143776	143776	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1478.0, meta_modificada:1478.0}}	940,994.54	940,994.54	282,298.36	282,298.36	282,298.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-048 E, contratista:Rodolfo Fonseca Aguilar, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:940994.54, importe_modificado:940994.54 }}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	940,994.54	940,994.54
2026	CHP260202648651	2,932,454.79	Construcción de la pavimentación de la calle Río Hondo, en la colonia Los Laguitos de la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez	080032211H0390111B035	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1004.0, meta_modificada:1004.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:367.0, meta_modificada:367.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	2,932,454.79	2,932,454.79	879,736.44	879,736.44	879,736.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-021 E, contratista:Constructora HIDROARIETE, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:2932454.79, importe_modificado:2932454.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.92}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.16}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:3.84}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	2,932,454.79	2,932,454.79

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2026- Destino del Gasto- Segundo Trimestre 2026

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2026	CHP260202648747	26,180,590.59	Construcción de mariposario del Zoológico Miguel Álvarez del Toro en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez	080032421H0450111B008	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:643.69, meta_modificada:643.69}}	15,708,354.36	23,992,120.76	7,197,636.23	7,197,636.23	7,197,636.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-027 E, contratista:Saldaña Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:2.399212076E7, importe_modificado:2.399212076E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.68}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	26,180,590.59	26,180,590.59
2026	CHP260202650081	11,612,839.43	Construcción de la Autopista: Palenque ¿ San Cristóbal construcción de obras de protección para el puente vehicular ramal Ashupa de 230.00 M.L. Ubicado en el K.M. 4+635 (muro pantalla del eje 6 y muros gavión para los ejes 3 y 4)	080033511H04101C03B001	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:37111.31, meta_modificada:37111.31}}	11,612,839.43	11,489,837.32	3,446,951.20	3,446,951.20	3,446,951.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-032 E, contratista:COYATOC Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.148983732E7, importe_modificado:1.148983732E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:33400.18}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	11,612,839.43	11,612,839.43
2026	CHP260202627189	15,199,525.81	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ABASOLO; CALLE ABASOLO ENTRE AVENIDA NICOLÁS BRAVO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA; Y AVENIDA AGUSTÍN ITURBIDE ENTRE AVENIDA NICOLÁS BRAVO Y CALLE MIGUEL HIDALGO E	145978	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4488.0, meta_modificada:4488.0}}	6,079,810.32	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	15,199,525.81	15,199,525.81
2026	CHP260202627215	5,762,185.93	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ALLENDE ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO DE BOCHIL - 142566	142566	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4530.0, meta_modificada:4530.0}}	2,881,092.97	5,762,185.93	1,728,655.78	1,728,655.78	1,728,655.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-043 E, contratista:Daes Constructores, S.A de C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:5762185.93, importe_modificado:5762185.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	5,762,185.93	5,762,185.93
2026	CHP260202627255	25,065,628.39	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO E.C. (CHETUMAL VILLAHERMOSA) DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000, MUNICIPIO DE CATAZAJÁ - 158068	158068	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6075.0, meta_modificada:6075.0}}	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	25,065,628.39	25,065,628.39
2026	CHP260202627263	53,965,080.51	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHACOMA DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA - 158598	158598	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90426.0, meta_modificada:90426.0}}	16,189,524.15	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	53,965,080.51	53,965,080.51
2026	CHP260202627284	23,458,287.17	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR - 151305	151305	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40534.0, meta_modificada:40534.0}}	7,037,486.15	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	23,458,287.17	23,458,287.17
2026	CHP260202627290	12,950,472.00	Programa de Seguimiento y Control de Obras Públicas para el Fondo de Infraestructura Social Estatal (Servicio de Diseño, Arquitectura, Ingeniería) y Actividades Relacionadas. con la Supervisión de Obras FISE 2026 - 8167	8167-GI	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:46.0, meta_modificada:46.0}}	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	12,950,472.00	12,950,472.00

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2026- Destino del Gasto- Segundo Trimestre 2026

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2026	CHP260202650131	23,419,428.80	Construcción de la Autopista: Palenque - San Cristóbal: construcción de pasos provisionales y losas de accesos a los pasos inferiores vehiculares en los cadenamientos km. 1+840 y km. 3+420	080033511H04101C03B001	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:92997.92, meta_modificada:92997.92}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1048.0, meta_modificada:1048.0}, meta4: {unidad_medi	7,025,828.64	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	23,419,428.80	23,419,428.80
2026	CHP260202650373	10,239,172.69	Construcción de la Autopista: Palenque ¿ San Cristóbal construcción de bermas en taludes, obras complementarias de protección y drenajes en la rectificación de carretera federal 199, del km. 39+941 al km. 41+170 (troncal km. 7+340 al km. 8+500)	080033511H04101C03B001	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.9, meta_modificada:343.9}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10879.0, meta_modificada:10879.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.95, meta_modificada:207.95}}	10,239,172.69	10,084,250.14	3,025,275.04	3,025,275.04	3,025,275.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-031 E, contratista:Humberto Atila Damas Damas, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.008425014E7, importe_modificado:1.008425014E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.7}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5874.66}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.29}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	10,239,172.69	10,239,172.69
2026	CHP260202627181	10,263,035.28	CONSTRUCCIÓN DE LA 2A ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS FLORES DESDE AV. GARDENIAS HASTA EL PUENTE RÍO BLANCO TRAMO DEL KM. 0+560 AL KM 0+983, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACOMITÁN - 153266	153266	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3384.0, meta_modificada:3384.0}}	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	10,263,035.28	10,263,035.28
2026	CHP260202627197	16,955,370.24	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA DEL INI ENTRE CALLE AMADO MONTE Y ENTRONQUE CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS SAN JUAN CANCUC, EN CABECERA MUNICIPAL DE TENEJAPA - 146754	146754	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4470.0, meta_modificada:4470.0}}	6,782,148.09	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	16,955,370.24	16,955,370.24
2026	CHP260202627208	34,706,386.11	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TZAQUIVILJOK DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA. - 148900	148900	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44658.0, meta_modificada:44658.0}}	13,882,554.44	31,408,753.35	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-057 E, contratista:ARLUK Consorcio Constructivo Y Urbanización, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:3.140875335E7, importe_modificado:3.140875335E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	34,706,386.11	34,706,386.11
2026	CHP260202627209	29,655,815.66	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD MAJOSIK DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA - 148924	148924	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53033.0, meta_modificada:53033.0}}	8,896,744.70	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	29,655,815.66	29,655,815.66
2026	CHP260202627244	4,786,136.97	CONSTRUCCIÓN DEL DREN PLUVIAL SOBRE LA CALLE INNOMINADA CAMINO A LA COMUNIDAD ARVENZA 2 ENTRE CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 85 Y CALLE DE ACCESO AL PANTEÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - 167363	167363	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}}	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	4,786,136.97	4,786,136.97
2026	CHP260202627276	13,442,965.37	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE ENTRE CALLE TERCERA SUR ORIENTE Y CALLE AVENIDA CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS RUÍZ - 149440	149440	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}}	4,032,889.61	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	13,442,965.37	13,442,965.37

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2026- Destino del Gasto- Segundo Trimestre 2026

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2026	CHP260202627278	11,969,832.37	CONSTRUCCION DE CENTRO PILARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL - 150434	150434	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.0, meta_modificada:769.0}}	3,590,949.71	11,969,832.37	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-066 E, contratista:Construcciones Y Edificaciones Garco, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.196983237E7, importe_modificado:1.196983237E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	11,969,832.37	11,969,832.37
2026	CHP260202648658	3,789,130.40	Construcción de la Pavimentación de la Avenida Primavera entre Calle Playas de Catazajá y Calle Lagunas de Montebello, en la colonia Los Laguitos de la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez.	080032211H03901I11B036	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.59, meta_modificada:1160.59}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:497.25, meta_modificada:497.25}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	3,789,130.40	3,789,130.40	1,136,739.12	1,136,739.12	1,136,739.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-025 E, contratista:Corzo Davila Obras Civiles Hidráulicas Sanitarias y Electricas, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:3789130.4, importe_modificado:3789130.4 }}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.23}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.9}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:4.4}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	3,789,130.40	3,789,130.40
2026	CHP260202648739	5,969,091.99	Construcción de tortugario Zoológico Miguel Álvarez del Toro en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez	080032421H04501I11B008	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:998.04, meta_modificada:998.04}}	5,969,091.99	5,969,091.99	1,790,727.60	1,790,727.60	1,790,727.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-026 E, contratista:VSS Materiales de Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:5969091.99, importe_modificado:5969091.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.61}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	5,969,091.99	5,969,091.99
2026	CHP260202627188	20,804,078.88	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN PEDRO DESDE LA CALLE TZONTEHUITZ HACIA LA LOCALIDAD DE PAJALTÓN ALTO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+455.93 EN LA LOCALIDAD DE PAJALTÓN ALTO DEL MUNICIPIO DE CHAMULA. - 145864	145864	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}	8,321,631.56	18,915,104.68	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-055 E, contratista:Grupo Especializado en La Construcción GUTIERREZ Y AVILA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.891510468E7, importe_modificado:1.891510468E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	20,804,078.88	20,804,078.88
2026	CHP260202627194	1,691,888.40	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TZOTOMTETIC DEL MUNICIPIO DE CHAMULA - 146657	146657	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1804.0, meta_modificada:1804.0}}	1,691,888.40	1,691,888.40	507,566.52	507,566.52	507,566.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-040 E, contratista:Proyectos y Construcciones Macardi, S.A de C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1691888.4, importe_modificado:1691888.4 }}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	1,691,888.40	1,691,888.40
2026	CHP260202627270	38,928,617.87	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS - 155942	155942	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14778.0, meta_modificada:14778.0}}	11,678,585.36	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	38,928,617.87	38,928,617.87
2026	CHP260202648686	7,191,061.39	Construcción del edificio de rehabilitación anexo a oficinas Delegación I Centro DIF Estatal	080032681H04501I11B012	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.28, meta_modificada:228.28}}	3,595,530.70	7,191,061.39	2,157,318.42	2,157,318.42	2,157,318.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-039 E, contratista:Ramesgo, S.A de C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:7191061.39, importe_modificado:7191061.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.41}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	7,191,061.39	7,191,061.39

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2026- Destino del Gasto- Segundo Trimestre 2026

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2026	CHP260202627191	18,304,079.28	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA 1RA. ORIENTE ENTRE AV. 3RA. SUR Y AV. 9A. SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD. - 146151	146151	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5440.0, meta_modificada:5440.0}}	7,321,631.71	16,748,987.04	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-054 E, contratista:NABA Bienes y Servicios, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.674898704E7, importe_modificado:1.674898704E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	18,304,079.28	18,304,079.28
2026	CHP260202627201	10,276,248.07	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE CERRADA SECUNDARIA Y CARRETERA A MITONTIC; CALLE CERRADA SECUNDARIA ESQUINA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CARRETER	147579	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3269.0, meta_modificada:3269.0}}	5,138,124.03	10,019,715.01	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-062 E, contratista:Ramal Constructora Y Perforadora, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.001971501E7, importe_modificado:1.001971501E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	10,276,248.07	10,276,248.07
2026	CHP260202627210	28,773,689.94	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SHISHINTONIL DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA. - 149027	149027	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45878.0, meta_modificada:45878.0}}	8,632,106.98	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	28,773,689.94	28,773,689.94
2026	CHP260202627227	3,124,522.52	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA (BARRIO SAN PEDRO). - 143279	143279	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4281.0, meta_modificada:4281.0}}	2,030,939.64	3,124,522.52	937,356.76	937,356.76	937,356.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-041 E, contratista:ResaiCo Construcciones Grupo Sal Si Puedes del Surueste, S.A de C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:3124522.52, importe_modificado:3124522.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	3,124,522.52	3,124,522.52
2026	CHP260202627240	45,071,109.74	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CUSHU EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA - 172056	172056	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16619.0, meta_modificada:16619.0}}	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	45,071,109.74	45,071,109.74
2026	CHP260202627275	1,783,486.07	CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE NICHÉN 2 DEL MUNICIPIO DE CHAMULA - 156897	156897	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}}	535,045.82	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	1,783,486.07	1,783,486.07
2026	CHP260202650124	50,007,039.84	Construcción de la Autopista: Palenque ¿ San Cristóbal construcción de bermas en taludes, en (T.A.), en el subtramo del km 5+640 al km 6+340 y del subtramo km 7+040 al km. 11+000	080033511H04101C038001	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:190470.82, meta_modificada:190470.82}}	25,003,519.91	47,949,634.06	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-059 E, contratista:Torres Y Velazquez Ingenieros Civiles, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:4.794963406E7, importe_modificado:4.794963406E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	50,007,039.84	50,007,039.84

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2026- Destino del Gasto- Segundo Trimestre 2026

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2026	CHP260202648753	13,663,139.51	Reconstrucción de acceso principal del Zoológico Miguel Álvarez del Toro en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez	080032421H0450111B008	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.46, meta_modificada:145.46}}	6,831,569.76	13,663,139.51	-	-	-	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-064 E, contratista:CARUB Estructuras Y Edificaciones, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.366313951E7, importe_modificado:1.366313951E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	13,663,139.51	13,663,139.51
2026	CHP260102624309	8,075,255.83	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad Allende 1ra. Sección del municipio de Juárez	0800233511H0220111B034	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14264.0, meta_modificada:14264.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:403.0, meta_modificada:403.0}}	6,460,204.67	8,048,442.43	4,668,096.59	4,668,096.59	4,668,096.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-029 F, contratista:Urbanizadora ZOCOTUMBAK, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:8048442.43, importe_modificado:8048442.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11411.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	Validado avances	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	8,075,255.83	8,075,255.83
2026	CHP260102624408	65,000,000.00	Construcción de la Autopista: Palenque ¿ San Cristóbal; modernización y ampliación de la carretera federal del km. 46+700 = km. 20+000 al km. 47+180 = km. 20+480 y del km. 47+280 = km. 20+580 al km. 47+761 =km. 21+061, longitud 0.961 km.	080033511H04101C03B001	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11445.0, meta_modificada:11445.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:144299.91, meta_modificada:144299.91}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2881.74, meta_modificada:2881.74}, meta4: {unida	26,000,000.00	57,502,213.83	17,250,664.15	17,250,664.15	17,250,664.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-010 E, contratista:Impulsadora Chiapaneca de Infraestructura, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:5.750221383E7, importe_modificado:5.750221383E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2060.1}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25973.98}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:518.71}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:16.74}}	Validado avances	I012-FAFEF	65,000,000.00	65,000,000.00
2026	CHP260202627183	19,099,647.16	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PILARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC - 153518	153518	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1467.0, meta_modificada:1467.0}}	5,729,894.15	19,099,647.16	-	-	-	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-065 E, contratista:Inmobiliaria Y Constructora Molon, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.909964716E7, importe_modificado:1.909964716E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	19,099,647.16	19,099,647.16
2026	CHP260202627206	19,548,108.49	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE AMAQUIL DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA. - 148788	148788	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30974.0, meta_modificada:30974.0}}	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	19,548,108.49	19,548,108.49
2026	CHP260202627222	27,721,005.90	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD CAÑADA GRANDE DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA. - 142770	142770	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48085.0, meta_modificada:48085.0}}	13,860,502.95	25,621,751.44	7,686,525.43	7,686,525.43	7,686,525.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-036 E, contratista:Montecristo Diseño y Construcción, S.A de C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:2.562175144E7, importe_modificado:2.562175144E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	27,721,005.90	27,721,005.90
2026	CHP260202627268	6,742,580.47	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TERCERA ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y SEGUNDA NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUITIUPÁN - 154258	154258	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1583.0, meta_modificada:1583.0}}	2,022,774.14	6,742,580.47	-	-	-	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-063 E, contratista:Multiservicios Y Construcciones Jayper, S.A. C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:6742580.47, importe_modificado:6742580.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	6,742,580.47	6,742,580.47

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2026- Destino del Gasto- Segundo Trimestre 2026

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2026	CHP260202627274	2,890,494.08	CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE NICHÉN DEL MUNICIPIO DE CHAMULA - 156895	156895	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:94.0, meta_modificada:94.0}}	867,148.22	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	2,890,494.08	2,890,494.08
2026	CHP260202648622	4,755,302.10	Instalación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad La Arena municipio de Juárez	080023351H02201111B035	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4180.0, meta_modificada:4180.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	1,013,217.74	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	Validado / Registrado avances	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	4,755,302.10	3,377,392.46
2026	CHP260202648628	114,409,417.28	Construcción del circuito ciclovía en el libramiento sur tramo del km 0+000 al km 17+240 en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez	080032211H03901I11B033	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54740.0, meta_modificada:54740.0}}	57,204,708.64	106,786,287.55	43,248,446.47	43,248,446.47	43,248,446.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-013 E, contratista:Técnicos Especializados de Chiapas, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.0678628755E8, importe_modificado:1.0678628755E8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15874.6}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	114,409,417.28	114,409,417.28
2026	CHP260202648667	7,511,400.81	Construcción de la pavimentación de la calle innominada del cadenamiento 0+000 al 0+213.39, entre la calle Privada el Roble y final de la calle, en la colonia 5 plumas en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez.	080032211H03901I11B039	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2073.2, meta_modificada:2073.2}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2009.22, meta_modificada:2009.22}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}	3,755,700.40	7,349,555.94	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-061 E, contratista:Jose Luis Acosta Gonzalez, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:7349555.94, importe_modificado:7349555.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	7,511,400.81	7,511,400.81
2026	CHP260202648683	54,500,575.09	Construcción del Parque Bonampak en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez	080032411H04501I11B017	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4673.36, meta_modificada:4673.36}}	27,250,287.54	49,994,062.71	14,998,218.81	14,998,218.81	14,998,218.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-035 E, contratista:Agramo Constructora, S.A de C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:4.999406271E7, importe_modificado:4.999406271E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.46}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	54,500,575.09	54,500,575.09
2026	CHP260202650091	160,871,143.80	Construcción de la Autopista: Palenque ¿ San Cristóbal; construcción de troncal, subtramo del km 13+500 al km 13+660- y construcción del puente vehicular Misol-Ha de la ruta de las Culturas Mayas, km 13+761, de 120.00 metros lineales de longitud.	080033511H04101C03B001	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:92997.92, meta_modificada:92997.92}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1048.0, meta_modificada:1048.0}, meta4: {unidad_medi	64,348,457.52	153,550,299.92	46,065,089.98	46,065,089.98	46,065,089.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-034 E, contratista:Compañía Constructora Tres Picos, S.A de C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.5355029992E8, importe_modificado:1.5355029992E8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.54}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7728.12}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.08}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:75.28}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	160,871,143.80	160,871,143.80
2026	CHP260102624320	2,047,912.36	Construcción de la segunda etapa de la pavimentación de la avenida Aurora entre Calle Dr. Belisario Domínguez y Calle Santa Cruz en la cabecera municipal de Pichucalco	080032211H03901I11B003	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	2,047,912.36	2,046,683.54	1,650,703.12	1,650,703.12	1,650,703.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-003 F, contratista:Hernán Ruiz Coello, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:2046683.54, importe_modificado:2046683.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}	Validado avances	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2,047,912.36	2,047,912.36

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2026- Destino del Gasto- Segundo Trimestre 2026

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2026	CHP260202627207	3,720,290.38	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE YAALCHUCH DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA - 148837	148837	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6094.0, meta_modificada:6094.0}}	1,116,087.11	3,720,290.38	1,116,087.11	1,116,087.11	1,116,087.11	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-049 E, contratista:Diseños y Urbanizaciones AIROSA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:3720290.38, importe_modificado:3720290.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	3,720,290.38	3,720,290.38
2026	CHP260202627217	8,065,177.25	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE BOCHIL - 142594	142594	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9711.0, meta_modificada:9711.0}}	4,032,588.63	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	8,065,177.25	8,065,177.25
2026	CHP260202627228	21,708,841.84	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD SACLAMANTÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMULA - 143355	143355	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15362.0, meta_modificada:15362.0}}	10,854,420.92	20,389,609.56	6,116,882.87	6,116,882.87	6,116,882.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-038 E, contratista:Grupo Vez-Pak, S.A de C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:2.038960956E7, importe_modificado:2.038960956E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	21,708,841.84	21,708,841.84
2026	CHP260202627230	5,850,058.93	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TZEMEN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC. - 143718	143718	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7269.0, meta_modificada:7269.0}}	3,802,538.30	5,850,058.93	1,755,017.68	1,755,017.68	1,755,017.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-044 E, contratista:Construtora La CEIBA del sureste de Chiapas, S.A de C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:5850058.93, importe_modificado:5850058.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	5,850,058.93	5,850,058.93
2026	CHP260202627234	3,705,900.89	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TENTIC DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR - 143976	143976	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7260.0, meta_modificada:7260.0}}	2,408,835.58	3,705,900.89	1,111,770.27	1,111,770.27	1,111,770.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-047 E, contratista:Rodolfo Fonseca Aguilar, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:3705900.89, importe_modificado:3705900.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	3,705,900.89	3,705,900.89
2026	CHP260202627246	17,773,163.32	REHABILITACIÓN DEL PARQUE CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARRIAGA - 168107	168107	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4899.0, meta_modificada:4899.0}}	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	17,773,163.32	17,773,163.32
2026	CHP260202627262	3,455,845.97	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL - 158490	158490	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2435.0, meta_modificada:2435.0}}	1,036,753.79	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	3,455,845.97	3,455,845.97
2026	CHP260202627279	9,358,930.31	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, TRAMO CALLE INDEPENDENCIA- CARRETERA FEDERAL, EN LA COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA - 150488	150488	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}}	2,807,679.09	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado avances	I003-FAIS Entidades	9,358,930.31	9,358,930.31

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2026- Destino del Gasto- Segundo Trimestre 2026

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2026	CHP260202648642	98,663,265.57	Reconstrucción de vialidad (vialidad puente rio Sabinal-entronque andes y andador CONALEP) y construcción de andador Club Campestre	080032211H03901I11B034	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9866.9}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1154.6}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:853.5, meta_modificada:853.5}, meta4: {unidad_medida:Pie	49,331,632.79	86,822,878.44	26,046,863.53	26,046,863.53	26,046,863.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-019 E, contratista:Construcciones y Estructuras LUDAM, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:8.682287844E7, importe_modificado:8.682287844E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.02}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:103.91}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.82}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:20.97}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	98,663,265.57	98,663,265.57
2026	CHP260202648673	6,474,303.36	Demolición del edificio Plaza de las Instituciones, ubicado en Boulevard Belisario Domínguez y calle 15 poniente a un costado de la Cabeza Maya en Tuxtla Gutiérrez.	080032211H04501I11B003	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6642.53, meta_modificada:6642.53}}	6,474,303.36	6,474,303.36	5,567,900.30	5,567,900.30	5,567,900.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-024 E, contratista:IGNUS Construcciones E Ingenieria Integral, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:6474303.36, importe_modificado:6474303.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6642.53}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	6,474,303.36	6,474,303.36
		2,168,802,465.88				1,003,755,723.63	1,524,174,478.01	477,447,417.80	477,447,417.80	477,447,417.80					2,168,802,465.88	2,171,612,034.43