

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2026- Destino del Gasto- Primer Trimestre 2026

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2026	CHP260102624309	8,075,255.83	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad Allende 1ra. Sección del municipio de Juárez	080023351H022011118034	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14264.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:403.0, meta_modificada:403.0}}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	Validado / Registrado avances	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	8,075,255.83	8,075,255.83
2026	CHP260102624336	7,417,086.40	Construcción de la pavimentación de la calle Camelia, entre avenida paseo de Las Gárgolas y calle Alcatraz; y calle Alcatraz entre calle Camelia y Bugambilia, del cadenamiento 0+000 al cadenamiento 0+045.44 de la colonia SAHOP en la cabecera municipal de	080032211H039011118032	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2644.0, meta_modificada:2644.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1697.71, meta_modificada:1697.71}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	7,417,086.40	7,417,086.40
2026	CHP260102624345	28,007,207.32	Construcción de edificio anexo y reconstrucción de oficinas para la Secretaria General de Gobierno	080032211H045011118002	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4521.52, meta_modificada:4521.52}}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	28,007,207.32	28,007,207.32
2026	CHP260102624735	195,417,051.28	Construcción de la autopista Palenque - San Cristóbal; construcción del subtramo: km. 11+000 - km. 13+500 y construcción de 2 psv (km. 11+838.73 y km. 13+061.61)	080033511H04101C03B001	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20800.0, meta_modificada:20800.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:325835.73, meta_modificada:325835.73}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12280.0, meta_modificada:12280.0}}	100,828,017.63	195,417,051.28	97,709,877.87	97,709,877.87	97,709,877.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-144 E, contratista:ALZ Construciones, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.9541434682E8, importe_modificado:1.9541434682E8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2808.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:43987.82}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1657.8}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	195,417,051.28	195,417,051.28
2026	CHP260102624320	2,047,912.36	Construcción de la segunda etapa de la pavimentación de la avenida Aurora entre Calle Dr. Belisario Domínguez y Calle Santa Cruz en la cabecera municipal de Pichucalco	080032211H039011118003	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	2,047,912.36	2,046,683.54	614,005.06	614,005.06	614,005.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-003 F, contratista:Hernán Ruíz Coello, convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:2046683.54, importe_modificado:2046683.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:4.4}}	Validado / Registrado avances	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2,047,912.36	2,047,912.36
2026	CHP260102624377	36,000,000.00	Reconstrucción del tramo kilómetro 0+100 al Km. 1+800 del Periférico Norte de San Cristóbal de las Casas		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25070.0, meta_modificada:25070.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13241.0, meta_modificada:13241.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:213.0, meta_modificada:213.0}}	10,922,836.64	29,485,416.87	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2025-150 E, contratista:ERMI Construcciones, S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2.948541686E7, importe_modificado:2.948541686E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10028.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5296.4}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:85.2}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	36,000,000.00	36,000,000.00
2026	CHP260102624408	65,000,000.00	Construcción de la Autopista: Palenque ¿ San Cristóbal; modernización y ampliación de la carretera federal del km. 46+700 = km. 20+000 al km. 47+180 = km. 20+480 y del km. 47+280 = km. 20+580 al km. 47+761 =km. 21+061, longitud 0.961 km.	080033511H04101C03B001	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11445.0, meta_modificada:11445.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:144299.91, meta_modificada:144299.91}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2881.74, meta_modificada:2881.74}, meta4: {unida	19,500,000.00	57,502,213.83	17,250,664.15	17,250,664.15	17,250,664.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-010 E, contratista:Impulsadora Chiapaneca de Infraestructura, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:5.750221383E7, importe_modificado:5.750221383E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	65,000,000.00	65,000,000.00
2026	CHP260102624422	190,000,000.00	Construcción de la Autopista: Palenque ¿ San Cristóbal; construcción del subtramo: km. 13+800 al km. 14+040 y del km. 14+100 al km. 14+700, long. 0+840 km y construcción de paso superior vehicular (PSV) de 32.00 metros lineales, en el km. 14+070.44	080033511H04101C03B001	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6543.0, meta_modificada:6543.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:502226.3, meta_modificada:502226.3}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5552.0, meta_modificada:5552.0}, meta4: {unidad_medi	57,000,000.00	153,139,126.30	45,941,737.89	45,941,737.89	45,941,737.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-011 E, contratista:Maquinaria y Equipos Recreacionales del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:1.531391263E8, importe_modificado:1.531391263E8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	190,000,000.00	190,000,000.00

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2026- Destino del Gasto- Primer Trimestre 2026

CICLO	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FLUJO	PROGRAMA_PRES_UPUESTARIO_2	APROBADO_2	MODIFICADO_2
2026	CHP260102624469	90,000,000.00	Construcción de la Autopista: Palenque ¿ San Cristóbal; construcción de gasas del distribuidor vial entronque Misol-Ha, de los ejes 21 (km. 21+019 al km. 21+159), 22 (km. 22+054 al km. 22+419), 23 (km. 23+017 al km. 23+242), 24 (km. 24+013 al km. 24+169)	080033511H04101C03B001	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6779.0, meta_modificada:6779.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:217705.35, meta_modificada:217705.35}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3243.33, meta_modificada:3243.33}, meta4: {unidad_	27,000,000.00	77,415,664.30	23,224,699.29	23,224,699.29	23,224,699.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-OBRA-2026-012 E, contratista:EVOLUTIA Construcción e Infraestructura, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:7.74156643E7, importe_modificado:7.74156643E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	90,000,000.00	90,000,000.00
2026	CHP260102624669	64,405,253.83	Reconstrucción del puente federal vehicular Misol-Ha, en el Km. 47+225 = Km. 20-525, longitud de 50 metros lineales de la autopista Palenque - San Cristóbal	080033511H04101C03B001	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:29760.37, meta_modificada:29760.37}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}, meta4: {unidad_medida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	Validado / Registrado avances	I012-FAFEF	64,405,253.83	64,405,253.83
		686,369,767.02				217,298,766.63	515,006,156.12	184,740,984.26	184,740,984.26	184,740,984.26					686,369,767.02	686,369,767.02