

Subsecretaría de Planeación y Programación

Dirección de Control y Evaluación

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) del ejercicio de 2023

Avance de cumplimiento

| Folio MIDS | Proyecto | Municipio | Localidad | Monto | % de avance | |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|-------------|------------|
| | | | | | Físico | Financiero |
| 478 | Construcción de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad 23 de Mayo del municipio de Acala | Acala | 23 de Mayo | 8,758,345.52 | 95 | 92.09 |
| 491 | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad El Paquesch del municipio de Acala | Acala | El Paquesch | 4,170,385.80 | 78 | 71.05 |
| 559 | Construcción de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad La Hacienda del municipio de Bejucal de Ocampo | Bejucal de Ocampo | La Hacienda | 6,993,316.10 | 41.50 | 73.08 |
| 33177 | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad Torostic del municipio de Chenalhó | Chenalhó | Torostic | 5,235,457.51 | 5 | 30 |
| 42731 | Rehabilitación de duela y muros en auditorio y trotapista de la unidad deportiva en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | 7,000,000.00 | 0 | 0 |
| 90242 | Construcción de la Unidad Deportiva en la cabecera municipal de Chiapilla | Chiapilla | Chiapilla | 17,511,913.70 | 0 | 0 |
| 397 | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2,495,832.96 | 0 | 0 |
| 401 | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 875,807.25 | 0 | 0 |
| 405 | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2,950,500.19 | 12 | 12 |
| 409 | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2,415,419.76 | 50 | 50 |
| 412 | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 3,285,000.00 | 0 | 0 |
| 49234 | Complemento de Adquisición de material de papelería para verificación y seguimiento de Obras Públicas. | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 358,482.20 | 0 | 0 |
| 84887 | Construcción de banquetas y alumbrado público de la Avenida 11a. Sur Poniente entre la Calle 7a. Poniente Sur y Calle Jacarandas en la cabecera municipal de Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | 5,729,689.98 | 0 | 0 |
| 96340 | Construcción de la unidad deportiva en la localidad 20 de Noviembre del municipio de Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | 20 de Noviembre | 32,333,016.12 | 0 | 0 |





Subsecretaría de Planeación y Programación

Dirección de Control y Evaluación

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) del ejercicio de 2023
Avance de cumplimiento

| Folio MIDS | Proyecto | Municipio | Localidad | Monto | % de avance | |
|------------|---|-------------|---------------------------|---------------|-------------|------------|
| | | | | | Físico | Financiero |
| 70786 | Construcción de la pavimentación de la calle 3 entre calle 2 y calle 4, calle 4 entre calle 3 y calle 5, y calle 5 entre calle 4 y calle 6 en la localidad Lázaro Cárdenas Chilil en el municipio de Huixtán | Huixtán | Lázaro Cárdenas (Chilil) | 8,898,933.35 | 0 | 0 |
| 98935 | Construcción de muro gavión para el Puente Huixtla en la localidad La Ceiba del municipio de Huixtla | Huixtla | La Ceiba | 7,671,464.04 | 0 | 0 |
| 95575 | Rehabilitación del parque público de la colonia La Libertad en la cabecera municipal de Ixhuatán | Ixhuatán | Ixhuatán | 11,574,731.41 | 0 | 0 |
| 68654 | Construcción de la pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Ixtacomitán Solosuchiapa entre Calle la Soledad hacia la Localidad La Esperanza, tramo del Kilómetro Cero mas Cuatrocientos Cincuenta y Tres al Kilómetro Cero mas Seiscientos Cuarenta y Ocho en la cabecera municipal de Ixtacomitán | Ixtacomitán | Ixtacomitán | 3,098,793.09 | 0 | 0 |
| 68982 | Construcción de la pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Ixtacomitán Solosuchiapa entre la Calle Aldama hacia la Localidad Los Tulipanes tramo del Kilómetro Cero mas Setecientos Treinta y Tres al Kilómetro Uno mas Cero Treinta y Uno en la cabecera municipal de Ixtacomitán | Ixtacomitán | Ixtacomitán | 4,664,182.82 | 0 | 0 |
| 33568 | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad El Dorado del municipio de Mezcalapa | Mezcalapa | El Dorado | 3,073,851.58 | 21 | 30 |
| 85429 | Construcción de la red de distribución de energía eléctrica de la localidad Santa María de las Flores en el municipio de Ocosingo | Ocosingo | Santa María de las Flores | 7,252,852.15 | 0 | 0 |
| 90883 | Rehabilitación de la Plaza Cívica en la cabecera municipal de Osumacinta | Osumacinta | Osumacinta | 5,864,036.86 | 0 | 0 |
| 102149 | Rehabilitación de la unidad deportiva en la cabecera municipal de Pichucalco | Pichucalco | Pichucalco | 36,598,817.38 | 0 | 0 |



Subsecretaría de Planeación y Programación

Dirección de Control y Evaluación

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) del ejercicio de 2023

Avance de cumplimiento

| Folio MIDS | Proyecto | Municipio | Localidad | Monto | % de avance | |
|------------|---|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------|------------|
| | | | | | Físico | Financiero |
| 97709 | Construcción de la unidad deportiva en la cabecera municipal de Reforma | Reforma | Reforma | 22,530,071.48 | 0 | 0 |
| 98039 | Construcción de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle La Tejería desde intersección en y hasta el kilómetro cero mas doscientos ochenta y uno del barrio La Tejería en la localidad de Rincón Chamula del municipio de Rincón Chamula San Pedro | Rincón Chamula San Pedro | Rincón Chamula | 3,660,556.25 | 0 | 0 |
| 98312 | Construcción de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle San Juan desde la carretera Villahermosa Escopetazo hasta el kilómetro cero mas ciento cuarenta y cinco del barrio San Juan de la localidad de Rincón Chamula del municipio de Rincón Chamula San Pedro | Rincón Chamula San Pedro | Rincón Chamula | 1,952,081.55 | 0 | 0 |
| 98514 | Construcción de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle San Gabriel desde el EMSAD 141 hasta el kilómetro cero mas doscientos ochenta y cinco punto cincuenta del barrio San Gabriel en la localidad de Rincón Chamula del municipio de Rincón Chamula San Pedro | Rincón Chamula San Pedro | Rincón Chamula | 3,707,043.97 | 0 | 0 |
| 84290 | Construcción de la pavimentación con concreto hidráulico del Periférico Sur entre Boulevard de las Américas y Calle Palenque en la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | 29,146,596.22 | 0 | 0 |
| 102696 | Pavimentación de la calle Manantial entre la avenida San Fernando Miguel Hidalgo y calle Emiliano Zapata en la localidad El Portillo del municipio de San Fernando | San Fernando | El Portillo | 1,354,421.45 | 0 | 0 |

Subsecretaría de Planeación y Programación

Dirección de Control y Evaluación

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) del ejercicio de 2023
Avance de cumplimiento

| Folio MIDS | Proyecto | Municipio | Localidad | Monto | % de avance | |
|------------|--|------------------|------------------|---------------|-------------|------------|
| | | | | | Físico | Financiero |
| 110343 | Pavimentación de la avenida San Fernando – Miguel Hidalgo entre la calle Emiliano Zapata hacia San Fernando tramo del km. 0+000 al km. 0+330, y de la calle Emiliano Zapata entre la avenida San Fernando – Miguel Hidalgo hacia Linda Vista tramo del Km. 0+000 al Km. 0+084.97 en la localidad El Portillo del Municipio de San Fernando | San Fernando | El Portillo | 7,018,831.56 | 0 | 0 |
| 33751 | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad Toquiaticito del municipio de Siltepec | Siltepec | Toquiaticito | 5,385,276.49 | 5 | 30 |
| 467 | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad Chihuahua del municipio de Socontenango | Socontenango | Chihuahua | 897,175.39 | 80 | 89.52 |
| 33887 | A ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad Las Manzanas del municipio de Tenejapa | Tenejapa | Las Manzanas | 3,967,187.80 | 0 | 30 |
| 99277 | Construcción de sanitarios con biodigestor en localidad Dos Pozos del municipio de Tenejapa | Tenejapa | Dos Pozos | 4,902,802.57 | 0 | 0 |
| 85071 | Construcción de la red de distribución de energía eléctrica de la localidad de Corozil Viejo en el municipio de Tila | Tila | Corozil Viejo | 3,167,758.18 | 0 | 0 |
| 72679 | Pavimentación con concreto hidráulico del circuito Prosperidad Poniente Norte entre avenida Poeta Óscar Oliva y el circuito Prosperidad Oriente, y del circuito de Los Poetas Norte Poniente entre avenida Poeta Óscar Oliva y el circuito Prosperidad Oriente de la colonia Vida Mejor en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez. | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 14,319,972.11 | 0 | 0 |
| 97377 | Pavimentación de la avenida Gardenias entre la calle 5a Poniente norte y calle Villaflores de la colonia Potinaspak en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 8,002,809.27 | 0 | 0 |



Subsecretaría de Planeación y Programación

Dirección de Control y Evaluación

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) del ejercicio de 2023

Avance de cumplimiento

| Folio MIDS | Proyecto | Municipio | Localidad | Monto | % de avance | |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------|-------------|------------|
| | | | | | Físico | Financiero |
| 101220 | Pavimentación de la calle Jerusalén entre avenida Las Carretas y avenida Panteón San Marcos de la colonia El Salvador en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 8,446,308.64 | 0 | 0 |
| 101578 | Pavimentación de la avenida 5a. Sur poniente entre la calle 5a. Poniente sur y privada de la 5a. Sur poniente de la colonia Pluma de Oro de la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 3,983,265.93 | 0 | 0 |
| 110978 | Pavimentación de la Avenida El Rosal entre Calle Sagitario y Calle Villaflores de la Colonia La Condesa en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 9,320,538.11 | 0 | 0 |
| 91138 | Construcción del Mercado Público en la cabecera municipal de Tzimol | Tzimol | Tzimol | 22,792,180.11 | 0 | 0 |
| 38836 | Construcción del Hospital Básico Comunitario de 18 camas de Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | 191,495,881.90 | 2.50 | 30 |
| 91942 | Construcción del Centro Cultural en la cabecera municipal de Villaflores | Villaflores | Villaflores | 17,580,655.45 | 0 | 0 |
| 89560 | Construcción del Mercado de Las Flores en la cabecera municipal de Zinacantán | Zinacantán | Zinacantán | 18,664,890.34 | 0 | 0 |

