

## Subsecretaría de Planeación y Programación

Dirección de Control y Evaluación

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) del ejercicio de 2023

Avance de Cumplimiento

Folio MIDS	Proyecto	Municipio	Localidad	Monto	% de avance	
					Físico	Financiero
478	Construcción de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad 23 de Mayo del municipio de Acala	Acala	23 de Mayo	8,699,716.52	100.00	100.00
491	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad El Paquesch del municipio de Acala	Acala	El Paquesch	4,170,385.80	100.00	100.00
196858	Construcción de la pavimentación de la calle Cuauhtémoc entre calle Lázaro Cárdenas y calle Constitución tramo del kilómetro cero mas tres ceros al kilómetro cero mas ciento sesenta y siete punto diez en la cabecera municipal de Amatán	Amatán	Amatán	2,254,828.33	90.00	88.69
197066	Construcción de la Pavimentación de la Calle Cuauhtémoc entre Calle Central y Calle 5 de Mayo en la Cabecera Municipal de Amatán	Amatán	Amatán	7,802,047.06	35.00	86.35
559	Construcción de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad La Hacienda del municipio de Bejucal de Ocampo	Bejucal de Ocampo	La Hacienda	6,985,716.41	95.50	95.77
131725	Ampliación de la Red de distribución de energía eléctrica en la localidad de San José Mujular del municipio de Bochil	Bochil	San José Mujular	2,975,575.29	0.00	50.00
194666	Construcción de la Pavimentación de la Calle 5a. Poniente Sur entre Avenida 1a. Sur Poniente y Avenida 2a. Sur Poniente en la Cabecera Municipal de Bochil	Bochil	Bochil	1,800,596.44	33.00	76.50
193364	Rehabilitación del Parque Público Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal de Cacahoatán	Cacahoatán	Cacahoatán	11,926,683.39	20.00	62.59
182124	Construcción de la Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Chamula	Chamula	Chamula	36,950,595.06	13.00	50.00
175923	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica del Barrio Yaalvakax en la cabecera municipal de Chamula	Chamula	Chamula	7,120,128.93	71.00	89.16
194050	Construcción de la Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Chapultenango	Chapultenango	Chapultenango	18,524,763.63	45.00	80.96
33177	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad Torostic del municipio de Chenalhó	Chenalhó	Torostic	5,235,457.51	60.00	88.80

## Subsecretaría de Planeación y Programación


Dirección de Control y Evaluación

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) del ejercicio de 2023

Avance de Cumplimiento

Folio MIDS	Proyecto	Municipio	Localidad	Monto	% de avance	
					Físico	Financiero
42731	Rehabilitación de duela y muros en auditorio y trotapista de la unidad deportiva en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	7,000,000.00	70.59	88.48
90242	Construcción de la Unidad Deportiva en la cabecera municipal de Chiapilla	Chiapilla	Chiapilla	17,511,913.70	53.00	93.20
397	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2,495,832.96	100.00	100.00
401	212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	875,807.25	100.00	100.00
405	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2,950,500.19	100.00	100.00
409	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2,415,419.76	100.00	100.00
412	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3,285,000.00	100.00	100.00
49234	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Complemento)	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	358,482.20	100.00	100.00
84887	Construcción de banquetas y alumbrado público de la Avenida 11a. Sur Poniente entre la Calle 7a. Poniente Sur y Calle Jacarandas en la cabecera municipal de Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	5,729,689.98	100.00	100.00
195562	Construcción de la Pavimentación de la Calle hacia la Secundaria Técnica de la Intersección "Y" hasta el final de la calle de la Localidad Chabajebal del Municipio de El Bosque	El Bosque	Chabajebal	8,097,856.75	33.00	90.36
193679	Construcción del Espacio Multideportivo Santa Cecilia en la Cabecera Municipal de El Parral	El Parral	El Parral	16,518,657.25	39.00	73.46
96340	Construcción de la unidad deportiva en la localidad 20 de Noviembre del municipio de Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	20 de Noviembre	32,333,016.12	37.00	83.00
196004	Construcción de la Pavimentación de la Calle Aldama entre Calle Vicente Guerrero y el CECyT 47 en la Localidad Huehuetán Estación FFCC del Municipio de Huehuetán	Huehuetán	Huehuetán Estación FFCC	9,915,002.37	44.35	91.57

*el*



## Subsecretaría de Planeación y Programación

Dirección de Control y Evaluación

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) del ejercicio de 2023

Avance de Cumplimiento

Folio MIDS	Proyecto	Municipio	Localidad	Monto	% de avance	
					Físico	Financiero
70786	Construcción de la pavimentación de la calle 3 entre calle 2 y calle 4, calle 4 entre calle 3 y calle 5, y calle 5 entre calle 4 y calle 6 en la localidad Lázaro Cárdenas Chilil en el municipio de Huixtán	Huixtán	Lázaro Cárdenas (Chilil)	8,898,933.35	90.00	97.51
98935	Construcción de muro gavión para el Puente Huixtla en la localidad La Ceiba del municipio de Huixtla	Huixtla	La Ceiba	7,666,055.61	82.00	68.63
95575	Rehabilitación del parque público de la colonia La Libertad en la cabecera municipal de Ixhucatán	Ixhucatán	Ixhucatán	11,574,731.41	52.63	72.67
68982	Construcción de la pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Ixtacomitán Solosuchiapa entre la Calle Aldama hacia la Localidad Los Tulipanes tramo del Kilómetro Cero mas Setecientos Treinta y Tres al Kilómetro Uno mas Cero Treinta y Uno en la cabecera municipal de Ixtacomitán	Ixtacomitán	Ixtacomitán	4,664,182.82	95.00	100.00
68654	Construcción de la pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Ixtacomitán Solosuchiapa entre Calle la Soledad hacia la Localidad La Esperanza, tramo del Kilómetro Cero mas Cuatrocientos Cincuenta y Tres al Kilómetro Cero mas Seiscientos Cuarenta y Ocho en la cabecera municipal de Ixtacomitán	Ixtacomitán	Ixtacomitán	3,098,793.09	55.00	100.00
33568	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad El Dorado del municipio de Mezcalapa	Mezcalapa	El Dorado	3,073,851.58	100.00	100.00
176384	Rehabilitación del Parque Público en la localidad Rómulo Calzada (La Herradura) del municipio de Mezcalapa	Mezcalapa	Rómulo Calzada (La Herradura)	10,081,450.68	22.27	60.62
85429	Construcción de la red de distribución de energía eléctrica de la localidad Santa María de las Flores en el municipio de Ocosingo	Ocosingo	Santa María de las Flores	7,252,852.15	60.00	90.00
90883	Rehabilitación de la Plaza Cívica en la cabecera municipal de Osumacinta	Osumacinta	Osumacinta	5,864,036.86	90.00	98.10
102149	Rehabilitación de la unidad deportiva en la cabecera municipal de Pichucalco	Pichucalco	Pichucalco	36,598,817.38	70.00	97.02

## Subsecretaría de Planeación y Programación

Dirección de Control y Evaluación

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) del ejercicio de 2023

Avance de Cumplimiento

Folio MIDS	Proyecto	Municipio	Localidad	Monto	% de avance	
					Físico	Financiero
97709	Construcción de la unidad deportiva en la cabecera municipal de Reforma	Reforma	Reforma	22,530,071.48	57.24	79.75
98039	Construcción de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle La Tejería desde intersección en y hasta el kilómetro cero mas doscientos ochenta y uno del barrio La Tejería en la localidad de Rincón Chamula del municipio de Rincón Chamula San Pedro	Rincón Chamula San Pedro	Rincón Chamula	3,660,556.25	50.00	94.34
98312	Construcción de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle San Juan desde la carretera Villahermosa Escopetazo hasta el kilómetro cero mas ciento cuarenta y cinco del barrio San Juan de la localidad de Rincón Chamula del municipio de Rincón Chamula San Pedro	Rincón Chamula San Pedro	Rincón Chamula	1,952,081.55	51.00	94.25
98514	Construcción de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle San Gabriel desde el EMSAD 141 hasta el kilómetro cero mas doscientos ochenta y cinco punto cincuenta del barrio San Gabriel en la localidad de Rincón Chamula del municipio de Rincón Chamula San Pedro	Rincón Chamula San Pedro	Rincón Chamula	3,707,043.97	35.00	94.44
182271	Construcción del Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la Cabecera Municipal de Sabanilla	Sabanilla	Sabanilla	7,065,360.99	22.00	60.00
84290	Construcción de la pavimentación con concreto hidráulico del Periférico Sur entre Boulevard de las Américas y Calle Palenque en la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	29,146,596.22	60.00	91.83
102696	Pavimentación de la calle Manantial entre la avenida San Fernando Miguel Hidalgo y calle Emiliano Zapata en la localidad El Portillo del municipio de San Fernando	San Fernando	El Portillo	1,354,421.45	98.00	100.00

## Subsecretaría de Planeación y Programación

Dirección de Control y Evaluación

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) del ejercicio de 2023

Avance de Cumplimiento

Folio MIDS	Proyecto	Municipio	Localidad	Monto	% de avance	
					Físico	Financiero
110343	Pavimentación de la avenida San Fernando Miguel Hidalgo entre la calle Emiliano Zapata hacia San Fernando tramo del kilómetro cero mas tres ceros al kilómetro cero mas trescientos treinta, y de la calle Emiliano Zapata entre la avenida San Fernando Miguel Hidalgo hacia Linda Vista tramo del kilómetro cero mas tres ceros al kilómetro cero mas cero ochenta y cuatro punto noventa y siete en la localidad El Portillo del municipio de San Fernando	San Fernando	El Portillo	7,018,831.56	83.00	95.58
140838	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad de Nachón del municipio de Santiago el Pinar	Santiago el Pinar	Nachón	969,904.59	87.00	95.68
153311	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad de Nínamo del municipio de Santiago el Pinar	Santiago el Pinar	Nínamo	6,007,032.59	87.00	95.68
33751	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad Toquiencito del municipio de Siltepec	Siltepec	Toquiencito	5,385,276.49	70.00	87.11
467	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad Chihuahua del municipio de Socoltenango	Socoltenango	Chihuahua	897,175.39	100.00	100.00
176280	Rehabilitación del Espacio Multideportivo en la cabecera municipal de Tapilula	Tapilula	Tapilula	11,309,251.39	55.00	79.96
33887	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad Las Manzanas del municipio de Tenejapa	Tenejapa	Las Manzanas	3,967,187.80	79.80	88.66
99277	Construcción de sanitarios con biodigestor en localidad Dos Pozos del municipio de Tenejapa	Tenejapa	Dos Pozos	4,902,802.57	98.70	100.00
85071	Construcción de la red de distribución de energía eléctrica de la localidad Corozil Viejo en el municipio de Tila	Tila	Corozil Viejo	3,167,758.18	90.10	94.76
72679	Pavimentación con concreto hidráulico del circuito Prosperidad Poniente Norte entre avenida Poeta Óscar Oliva y el circuito Prosperidad Oriente, y del circuito de Los Poetas Norte Poniente entre avenida Poeta Óscar Oliva y el circuito Prosperidad Oriente de la colonia Vida Mejor en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	14,225,677.01	100.00	100.00

## Subsecretaría de Planeación y Programación

Dirección de Control y Evaluación

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) del ejercicio de 2023

Avance de Cumplimiento

Folio MIDS	Proyecto	Municipio	Localidad	Monto	% de avance	
					Físico	Financiero
97377	Pavimentación de la avenida Gardenias entre la calle 5a Poniente norte y calle Villaflores de la colonia Potinaspak en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	8,002,809.27	70.00	70.04
101220	Pavimentación de la calle Jerusalén entre avenida Las Carretas y avenida Panteón San Marcos de la colonia El Salvador en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	8,446,308.64	100.00	100.00
101578	Pavimentación de la avenida 5a. Sur poniente entre la calle 5a. Poniente sur y privada de la 5a. Sur poniente de la colonia Pluma de Oro de la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	3,983,265.93	100.00	100.00
198272	Construcción de la pavimentación de la Calle Escorpión entre Avenida El Rosal y Avenida Tapachula, Avenida Tapachula entre Calle Escorpión y Calle Villaflores, y Calle Villaflores entre Avenida Tapachula y Avenida Magnolia de la Colonia Condesa en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	8,537,698.51	55.00	84.21
91138	Construcción del Mercado Público en la cabecera municipal de Tzimol	Tzimol	Tzimol	22,792,180.11	68.00	83.13
38836	Construcción del Hospital Básico Comunitario de 18 camas de Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	191,495,881.90	52.00	80.64
91942	Construcción del Centro Cultural en la cabecera municipal de Villaflores	Villaflores	Villaflores	17,580,655.45	59.00	63.91
89560	Construcción del Mercado de Las Flores en la cabecera municipal de Zinacantán	Zinacantán	Zinacantán	18,664,890.34	76.56	100.00