

**Subsecretaría de Planeación y Programación**  
Dirección de Control y Evaluación  
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) del ejercicio de 2024  
Avance de Cumplimiento

Folio MIDS	Proyecto	Municipio	Localidad	Monto	% de avance	
					Físico	Financiero
72784	Construcción de la pavimentación de la Calle Francisco I. Madero entre Avenida Guatemala y Avenida Porvenir del Barrio La Lomita en la cabecera municipal de Amatán	Amatán	Amatán	3,173,089.95	0.00	0.00
118832	Rehabilitación primera etapa de la Unidad Deportiva en la cabecera municipal de Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	12,933,364.10	0.00	0.00
17198	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la cabecera municipal de Benemerito de las Américas	Benemerito de las Américas	Benemerito de las Américas	21,711,690.81	39.00	47.38
45462	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad San Pedro el Achiotte (San Pedro Mártir) del municipio de Bochil	Bochil	San Pedro el Achiotte (San Pedro Mártir)	11,093,937.46	0.00	0.00
11878	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad Pathuitz del municipio de Chamula	Chamula	Pathuitz	27,682,115.13	25.00	53.78
16765	Construcción de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad Yolohuitz del municipio de Chamula	Chamula	Yolohuitz	7,339,442.29	55.00	65.16
16933	Construcción de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad Arvenza Uno municipio de Chamula	Chamula	Arvenza Uno	10,536,808.86	29.00	48.05
97145	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad Tzajalum del municipio de Chamula	Chamula	Tzajalum	8,212,869.88	0.00	0.00
120165	Construcción primera etapa de alumbrado público en la localidad Nichén del municipio de Chamula	Chamula	Nichén	1,473,203.34	0.00	0.00
120236	Construcción primera etapa de alumbrado público en la localidad Nichén 2 del municipio de Chamula	Chamula	Nichén 2	1,473,203.34	0.00	0.00
121141	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad Yaalhichin del municipio de Chamula	Chamula	Yaalhichin	12,114,370.62	0.00	0.00
154023	Pavimentación de la calle 1 desde la carretera San Juan Chamula Ixtapa hacia el final de la calle, tramo del km. cero mas tres cerros al km. cero mas cuatrocientos, en la localidad Yutosil Tres del municipio de Chamula	Chamula	Yutosil	6,398,413.85	0.00	0.00

**Subsecretaría de Planeación y Programación**  
Dirección de Control y Evaluación  
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) del ejercicio de 2024  
Avance de Cumplimiento

Folio MIDS	Proyecto	Municipio	Localidad	Monto	% de avance	
					Físico	Financiero
160430	Construcción de la pavimentación de la calle Los Lirios desde parador turístico hasta la calle del cementerio en la cabecera municipal de Chamula	Chamula	Chamula	5,512,535.27	0.00	0.00
160803	Construcción de la pavimentación de la calle Niho entre calle Muken y avenida 1ra. Mirador, y avenida 1ra. Mirador entre calle Niho y calle Santa Cruz tramo del km. cero mas tres ceros al km cero mas doscientos sesenta, del barrio San Juan en la cabecera municipal de Chamula	Chamula	Chamula	6,782,634.43	0.00	0.00
162359	Construcción de la pavimentación de la calle 2a Poniente entre Periférico Norte y carretera a Bautista Chico, tramo del km. cero más cero veintitrés punto cincuenta al km. cero más cuatrocientos veintitrés punto cincuenta, del barrio Xuchoctic en la localidad Bautista Grande del municipio de Chamula	Chamula	Bautista Grande	6,596,711.44	0.00	0.00
62300	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad Tzajalnich del municipio de Chanal	Chanal	Tzajalnich	6,028,091.12	10.00	30.00
115049	Rehabilitación del Parque Público en la localidad Siberia del municipio de Chanal	Chanal	Siberia	19,975,287.84	0.00	0.00
144406	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la cabecera municipal de Chenalhó	Chenalhó	Chenalhó	12,938,491.26	0.00	0.00
23287	Servicios de arquitectura e ingeniería civil para la supervisión y seguimiento de Obras Públicas	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3,285,000.00	0.00	0.00
23513	Mantenimiento de vehículos propios de la Secretaría para la verificación y seguimiento de Obras Públicas	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2,980,117.00	33.37	33.37
23533	Adquisición de publicaciones estadísticas y geográficas para la verificación y seguimiento de Obras Públicas	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2,032,052.00	19.88	19.88
160749	Construcción primera etapa de la unidad deportiva Santa Cruz del barrio Belisario Domínguez en la cabecera municipal de Comitán de Domínguez	Comitán De Domínguez	Comitán De Domínguez	10,452,839.43	0.00	0.00

**Subsecretaría de Planeación y Programación**  
Dirección de Control y Evaluación  
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) del ejercicio de 2024  
Avance de Cumplimiento

Folio MIDS	Proyecto	Municipio	Localidad	Monto	% de avance	
					Físico	Financiero
35018	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad El Pedregal del municipio de El Bosque	El Bosque	El Pedregal	9,161,896.80	15.00	29.97
22110	Construcción de Espacio Multideportivo en la localidad El Triunfo del municipio de Escuintla	Escuintla	El Triunfo	25,381,284.03	23.00	46.08
121428	Construcción de muro de contención de la calle 3 entre calle 6 y calle Lázaro Cárdenas - Chillil, y calle 4 entre calle 3 y calle 5 en la localidad Lázaro Cárdenas (Chillil) del municipio de Huixtán	Huixtán	Lázaro Cárdenas (Chillil)	842,320.42	0.00	0.00
143560	Construcción de alumbrado público en la cabecera municipal de Ixtapangajoya	Ixtapangajoya	Ixtapangajoya	2,994,329.94	0.00	0.00
20993	Construcción del Parque Recreativo en la localidad La Alianza del municipio de Mapastepec	Mapastepec	La Alianza	24,730,661.70	24.55	40.06
151454	Construcción de la pavimentación de la avenida Francisco Sarabia central sur entre la calle décima sexta poniente y calle duodécima segunda poniente en la cabecera municipal de Mapastepec	Mapastepec	Mapastepec	12,295,441.00	0.00	0.00
17664	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad Marqués de Comillas del municipio de Zamora Pico de Oro	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	19,043,166.99	31.00	51.47
22780	Construcción de Sanitarios con Biodigestor en la localidad de Chalam del Carmen San Agustín del municipio de Ocosingo	Ocosingo	Chalam del Carmen San Agustín	3,423,924.06	48.87	60.00
35354	Construcción de sanitarios con biodigestor en la localidad de Chalam del Carmen San Agustín del municipio de Ocosingo Ampliación	Ocosingo	Chalam del Carmen San Agustín	15,370,842.18	0.00	0.00
17049	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad Yoshib del municipio de Oxchuc	Oxchuc	Yoshib	20,447,503.74	45.00	49.30
13864	Construcción de espacio multideportivo en la localidad Nuevo Poblado San Isidro Las Banderas del municipio de Panteppec	Panteppec	Nuevo Poblado San Isidro Las Banderas	22,147,795.83	20.00	39.16

**Subsecretaría de Planeación y Programación**  
Dirección de Control y Evaluación  
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) del ejercicio de 2024  
Avance de Cumplimiento

Folio MIDS	Proyecto	Municipio	Localidad	Monto	% de avance	
					Físico	Financiero
23290	Construcción de la pavimentación de la Avenida Miguel Hidalgo entre Calle Josefa Ortiz de Domínguez y Calle Vicente Guerrero, y Calle Vicente Guerrero entre Avenida Guadalupe Victoria y Avenida Ignacio Allende, en la localidad Progreso del municipio de Pijijiapan	Pijijiapan	Progreso	5,755,922.00	45.00	51.80
154143	Construcción de subcolector sanitario entre la calle Chapultepec, la calle Tractor y la calle Melchor Ocampo, en la colonia centro de la cabecera municipal de Salto de Agua	Salto De Agua	Salto De Agua	3,606,652.79	0.00	0.00
170185	construcción de muro gavión del fraccionamiento Emiliano zapata en la cabecera municipal de salto de agua	Salto De Agua	Salto De Agua	8,292,085.74	0.00	0.00
118119	Rehabilitación primera etapa de la Unidad Deportiva en la cabecera municipal de San Fernando	San Fernando	San Fernando	18,850,170.61	0.00	0.00
154213	Construcción de la pavimentación de la calle 5 de Mayo entre avenida El Roble y calle b. Quezada. tramo del km. cero mas tres ceros al km. cero mas ciento cincuenta y ocho punto cuarenta y seis, del barrio Framboyán en la cabecera municipal de Simojovel	Simojovel	Simojovel	5,689,382.54	0.00	0.00
167992	Construcción de la pavimentación de calles y avenidas en la localidad La Pimienta del municipio de Simojovel	Simojovel	La Pimienta	6,383,162.72	0.00	0.00
21487	Construcción del Espacio Multideportivo "Miguel Alemán" en la localidad Ciudad Hidalgo del municipio de Suchiate	Suchiate	Ciudad Hidalgo	41,252,582.79	23.00	38.56
163578	Rehabilitación de la unidad deportiva en la cabecera municipal de Tecpatán	Tecpatán	Tecpatán	18,331,505.54	0.00	0.00
14430	Construcción de sanitarios con biodigestor en localidad Dos Pozos del municipio de Tenejapa	Tenejapa	Dos Pozos	7,931,004.19	39.80	40.20
84966	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad Kulaktik del municipio de Tenejapa	Tenejapa	Kulaktik	11,348,667.13	0.00	0.00
85501	Construcción del alumbrado público en la localidad de Tzajalchén del municipio de Tenejapa	Tenejapa	Tzajalchén	1,307,245.32	0.00	0.00

**Subsecretaría de Planeación y Programación**  
Dirección de Control y Evaluación  
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) del ejercicio de 2024  
Avance de Cumplimiento

Folio MIDS	Proyecto	Municipio	Localidad	Monto	% de avance	
					Físico	Financiero
153053	Construcción de la pavimentación de la calle Vasconcelos entre avenida 5 de Mayo y calle de La Primaria Cuauhtémoc en la localidad Paredón del municipio de Tonalá	Tonalá	Paredón	5,012,876.12	0.00	0.00
153849	Construcción de la pavimentación de la calle Primero de Mayo entre avenida Revolución y avenida Reforma en la localidad Tres Picos del municipio de Tonalá	Tonalá	Tres Picos	3,302,220.86	0.00	0.00
17860	Construcción de la pavimentación de la avenida Tlaxcala desde Boulevard Mactumatzá hasta calle San Pascacio, y calle San Pascacio desde Avenida Tlaxcala hacia el final de la calle tramo del kilómetro cero mas tres ceros al kilómetro cero mas ciento veintituno punto cincuenta, de la colonia Plan de Ayala en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	11,529,083.12	33.00	27.31
143882	Construcción de la pavimentación de la avenida 29 de Septiembre entre calle Río Blanco y calle río Jataté en la colonia Arroyo Blanco en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	6,924,827.06	0.00	0.00
144913	Construcción de la pavimentación de la calle San Felipe entre avenida San Pedro y avenida 5 de Febrero en la colonia Adonahí en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	3,672,340.71	0.00	0.00
63132	Construcción de la pavimentación de la calle La Piedad entre calle San Pedro y calle San Marcos, y calle San Roque entre calle San Pedro y calle La Piedad, de la colonia La Misión en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	5,885,208.35	0.00	0.00
100761	Construcción de la pavimentación de la avenida Sandía entre calle Durazno y calle Cacao de la colonia La Condesa en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	6,034,068.73	0.00	0.00
152305	Construcción de la pavimentación de la calle Central Oriente entre avenida Sexta Sur y carretera Tapanatepec Talismán en la cabecera municipal de Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	10,436,049.46	0.00	0.00





**Subsecretaría de Planeación y Programación**  
Dirección de Control y Evaluación  
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) del ejercicio de 2024  
Avance de Cumplimiento

Folio MIDS	Proyecto	Municipio	Localidad	Monto	% de avance	
					Físico	Financiero
119147	Rehabilitación primera etapa de la Unidad Deportiva en la localidad Revolución Mexicana del municipio de Villa Corzo	Villa Corzo	Revolución Mexicana	20,742,937.16	0.00	0.00
11211	Construcción de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad San Nicolás Buenavista del municipio de Zinacantán	Zinacantán	San Nicolás Buenavista	17,907,639.75	35.00	44.64

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'CD' and 'SP'.