

2.1.1.1.1.206

ÍNDICE:

PÁGINA

MISIÓN:	4
VISIÓN:	4
FUNCIÓN: 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	5
SUBFUNCIÓN: 2.2.1.- URBANIZACIÓN	5
PROYECTOS DE INVERSIÓN:	5
FUNCIÓN: 2.4.- RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	8
SUBFUNCIÓN: 2.4.1.- DEPORTE Y RECREACIÓN	8
PROYECTOS DE INVERSIÓN:	8
SUBFUNCIÓN: 2.4.2.- CULTURA	10
PROYECTOS DE INVERSIÓN:	10
FUNCIÓN: 2.6- PROTECCIÓN SOCIAL	12
SUBFUNCIÓN: 2.6.8.- OTROS GRUPOS VULNERABLES	12

2.1.1.1.1.206

PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:

INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN HUMANISTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN LA IGUALDAD DE GÉNERO 12

PROYECTOS DE INVERSIÓN: 13

FUNCIÓN: 3.3.- COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 14

SUBFUNCIÓN: 3.3.5.- ELECTRICIDAD 14

PROYECTOS DE INVERSIÓN: 14

FUNCIÓN: 3.5.- TRANSPORTE 15

SUBFUNCIÓN: 3.5.1.- TRANSPORTE POR CARRETERA 15

PROYECTOS DE INVERSIÓN: 15

FUNCIÓN: 4.4.- ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 17

SUBFUNCIÓN: 4.4.1.- ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 17

PROYECTOS DE INVERSIÓN: 17

INDICADORES DE RESULTADOS

PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

2.1.1.1.1.206

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMPARATIVO-PRESUPUESTO DEVENGADO

ALINEACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y EJES DEL PLAN ESTATAL

ANEXOS

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS (PTO2026-53)

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
(PTO2026-54)

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE (PTO2026-54.1)

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PTO2026-55)

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN (PTO2026-55.1)

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
(PTO2026-56)

2.1.1.1.1.206

MISIÓN:

Ejecutar la infraestructura en el estado de Chiapas de manera adecuada y sostenible, con enfoque humanista e incluyente, que mejore la calidad de vida de la población chiapaneca.

VISIÓN:

Ser una Secretaría líder que impulse la infraestructura pública de manera equitativa y sostenible, para generar oportunidades económicas y sociales en el estado de Chiapas.

2.1.1.1.1.206

FUNCIÓN: 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 2.2.1.- URBANIZACIÓN

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN.

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
4. Chiapas con prosperidad compartida	4.2. Infraestructura para el desarrollo	4.2.1. Planeación urbana y movilidad	039 Programa de vialidades

Objetivo: Desarrollar infraestructura de movilidad para lograr una adecuada planeación urbana y espacios urbanos sostenibles.

Principales comentarios: A través del **programa de rehabilitación de calles y avenidas**, se concluyó la siguiente obra:

- **Pavimentación de la avenida Aurora entre calle Dr. Belisario Domínguez y calle Santa Cruz en la cabecera municipal de Pichucalco;** beneficiando a 15,229 personas (8,050 mujeres y 7,179 hombres).

Por otra, parte se tiene en proceso las siguientes obras:

- **Periférico Norte de San Cristóbal de Las Casas,** con un avance físico del 79 %
- **Pavimentación de la avenida 20 de noviembre ramal 1 al entronque con la carretera Cantón Candelaria, ramal 2 Cacahoatal y ramal 3 Innominado, en la cabecera municipal del municipio de Metapa (construcción),** con un avance físico del 62 %

2.1.1.1.1.206

- Pavimentación de la calle Río Hondo, en la colonia Los Laguitos de la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (construcción), con un avance físico del 48 %
- Pavimentación de la calle diecisiete entre octava avenida norte y quince avenida norte en la cabecera municipal de Tapachula (construcción), con un avance físico del 47 %
- Pavimentación de la avenida Primavera entre calle Playas de Catazajá y calle Lagunas de Montebello, en la colonia Los Laguitos de la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (construcción), con un avance físico del 40 %
- Circuito ciclovía en el libramiento sur tramo del km 0+000 al km 17+240 en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (construcción), con un avance físico del 29 %
- Libramiento de Teopisca (construcción del Kilómetro 0+000 al Kilómetro 6+140), con un avance físico del 28.56 %
- Pavimentación de la calle Camelia, entre avenida paseo de Las Gárgolas y calle Alcatraz; y calle Alcatraz entre calle Camelia y Bugambilia, del cadenamiento 0+000 al cadenamiento 0+045.44 de la colonia SAHOP, en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (construcción), con un avance físico del 25 %
- Reconstrucción de vialidad (vialidad puente río Sabinal - Entronque Andes y andador CONALEP) y construcción de andador Club Campestre (reconstrucción de vialidad y construcción de andadores y dren pluvial), con un avance físico del 9 %

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
4. Chiapas con prosperidad compartida	4.2. Infraestructura para el desarrollo	4.2.3. Infraestructura humanista con respeto al medio ambiente	045 Programa de modernización de edificios y espacios público

2.1.1.1.1.206

Objetivo: Optimizar la infraestructura física de la administración pública para propiciar espacios adecuados en la prestación de sus servicios.

Principales comentarios: Para conservar los edificios públicos, se concluyó la siguiente obra:

- **Edificio Plaza de las Instituciones, ubicado en boulevard Belisario Domínguez y calle 15 poniente, a un costado de la cabeza Maya, en Tuxtla Gutiérrez (demolición de edificio);** beneficiando a 578,830 personas (303,756 mujeres y 275,074 hombres).

Asimismo, se tiene en proceso la siguiente obra:

- **Unidad Administrativa en la cabecera municipal de Motozintla (edificio anexo y oficinas para la Secretaría General de Gobierno) (construcción de edificio anexo y reconstrucción de oficinas para la Secretaria General de Gobierno y Mediación),** con un avance físico del 31 %

2.1.1.1.1.206

FUNCIÓN: 2.4.- RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBFUNCIÓN: 2.4.1.- DEPORTE Y RECREACIÓN

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
4. Chiapas con prosperidad compartida	4.2. Infraestructura para el desarrollo	4.2.3 Infraestructura humanista con respeto al medio ambiente	045 Programa de modernización de edificios y espacios públicos.

Objetivo: Desarrollar infraestructura deportiva que promueva la realización de eventos y actividades físicas incluyentes.

Principales comentarios: A fin de generar espacios públicos para propiciar la convivencia social y deportiva para la inclusión social, se concluyeron las siguientes obras:

- **Instituto del Deporte del Estado de Chiapas**, en Tuxtla Gutiérrez (rehabilitación de la iluminación de la pista de patinaje); beneficiando a 604,147 personas (314,037 mujeres y 290,110 hombres).
- **Estadio Víctor Manuel Reyna en Tuxtla Gutiérrez (rehabilitación de sistema de drenaje del campo de futbol soccer)**; beneficiando a 578,830 personas (303,756 mujeres y 275,074 hombres).
- **Autódromo Chiapas en el municipio de Berriozábal (mantenimiento de instalaciones)**; beneficiando a 43,179 personas (21,617 mujeres y 21,562 hombres).

2.1.1.1.1.206

Asimismo, se tiene en proceso los siguientes proyectos:

- **Parque Chapultepec en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (reconstrucción)**, con avance físico del 14.70 %
- **Parque Bonampak en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (construcción)**, con avance físico del 2 %

2.1.1.1.1.206

FUNCIÓN: 2.4.- RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBFUNCIÓN: 2.4.2.- CULTURA

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
4. Chiapas con prosperidad compartida	4.2. Infraestructura para el desarrollo	4.2.3. Infraestructura humanista con respeto al medio ambiente	045 Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Objetivo: Fortalecer la infraestructura cultural y de recreación para impulsar la cohesión comunitaria.

Principales comentarios: Mediante acciones de infraestructura que generen entornos amigables y seguros en los espacios culturales y de conservación de la fauna nativa del estado, se tienen en proceso las siguientes obras:

- **Catedral de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas (iluminación escénica),** con un avance físico del 97.58 %
- **Templo de Santo Domingo de Guzmán, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas (iluminación escénica),** con un avance físico del 97.25 %
- **Portal oriente de la plaza 31 de marzo, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas (iluminación escénica),** con un avance físico del 97 %

2.1.1.1.1.206

- **Torre del Carmen en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas (iluminación escénica), con un avance físico del 95 %**
- **Templo de Nuestro Señor del Calvario en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas (iluminación escénica), con un avance físico del 93.65 %**
- **Templo de San Caralampio en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas (iluminación escénica), con un avance físico del 55.33 %**
- **Zoológico Miguel Álvarez del Toro en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez, con un avance físico del 11 %**

2.1.1.1.1.206

FUNCIÓN: 2.6.- PROTECCIÓN SOCIAL

SUBFUNCIÓN: 2.6.8.- OTROS GRUPOS VULNERABLES

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN.

PROYECTO DE GASTO CORRIENTE:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
4. Chiapas con prosperidad compartida	4.2. Infraestructura para el desarrollo	4.2.3. Infraestructura humanista con respeto al medio ambiente	020 Programa de igualdad, inclusión y transversalidad de género

Inclusión y participación humanista de las y los servidores públicos de la Secretaría de Infraestructura en la igualdad de género.

Con el objetivo de impulsar la igualdad de género mediante la implementación de acciones que promuevan la autonomía económica de las mujeres y hombres en el estado de Chiapas, fortaleciendo a que las personas servidoras públicas de la Secretaría de Infraestructura participen en los procesos de aprendizaje sobre igualdad de género, se llevaron a cabo **seis acciones** de emprendimientos económicos denominado *Mercadito* en los que asistieron las y los servidores públicos de esta secretaría.

En dichos eventos se realizaron actividades tales como difusión y capacitación en el marco del *Día Internacional de la Mujer*, entre ellas:

- Firma del pronunciamiento *Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en el Ámbito Laboral*.
- Taller con el tema: *Derecho Humanos de las Mujeres*, dirigido a 60 servidores públicos (40 mujeres y 20 hombres) impartidos por la personal de la Secretaría de la Mujer e igualdad de Género.

2.1.1.1.1.206

- En el *Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería*, se reconoció el talento, compromiso y profesionalismo de todas las ingenieras que, con su trabajo y dedicación, contribuyen a construir un mejor Chiapas.
- En el marco de la celebración del *Día del Padre*, se organizó un torneo cuadrangular que reunió a representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Colegio de Arquitectos Chiapanecos, el Colegio de Ingenieros Civiles y servidores públicos de esta Secretaría.
- En el marco de la celebración del *Día de las Madres*, en las instalaciones de la Secretaría se dio un encuentro que permitió a las mamás convivir en un ambiente cálido y relajado, dedicado a reconocer el valioso trabajo y la dedicación que realizan día con día.

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
4. Chiapas con prosperidad compartida	4.2. Infraestructura para el desarrollo	4.2.3. Infraestructura humanista con respeto al medio ambiente	045 Programa de modernización de edificios y espacios públicos

En materia de infraestructura para consolidar los servicios de asistencia social, se tiene en proceso el siguiente proyecto:

- **Edificio de rehabilitación anexo a oficinas delegación I centro DIF Estatal (construcción)**, con un avance físico del 5 %

2.1.1.1.1.206

FUNCIÓN: 3.3.- COMBUSTIBLES Y ENERGÍA

SUBFUNCIÓN: 3.3.5- ELECTRICIDAD

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
4. Chiapas con prosperidad compartida	4.2. Infraestructura para el desarrollo	4.2.2. Infraestructura de servicios básicos	022 Programa de electrificación.

Objetivo: Ampliar la cobertura de energía eléctrica en localidades rurales y en comunidades con población indígena.

Principales comentarios: A través de infraestructura de electrificación para generar el bienestar de las comunidades y el acceso a la electricidad, se tienen en proceso las siguientes obras:

- **Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Allende 1ra. Sección del municipio de Juárez,** con un avance físico del 40 %
- **Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Tzajalchén del municipio de Chamula,** con un avance físico del 6 %
- **Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Álvaro Obregón del municipio de El Bosque,** con un avance físico del 5 %

ANÁLISIS FUNCIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026

2.1.1.1.1.206

FUNCIÓN: 3.5.- TRANSPORTE

SUBFUNCIÓN: 3.5.1- TRANSPORTE POR CARRETERA

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
4. Chiapas con prosperidad compartida	4.2. Infraestructura para el desarrollo	4.2.3. Infraestructura humanista con respeto al medio ambiente	041 Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Objetivo: Impulsar la integración de las comunidades, facilitar el acceso a servicios y promover el turismo cultural, que contribuya al desarrollo sostenible y al bienestar de la población.

Principales comentarios: Con el propósito de fortalecer la conectividad regional y detonar el desarrollo económico y turístico, se lleva a cabo la **construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal**, como parte del proyecto estratégico de la **Ruta de las Culturas Mayas (Palenque – Ocosingo)**, de las que se tiene en proceso las siguientes obras:

- **Construcción de obras de protección para el puente vehicular ramal Ashupa de 230.00 metros lineales ubicado en el kilómetro 4+635 (muro pantalla del eje 6 y muros gavión para los ejes 3 y 4), con un avance físico del 90 %**

2.1.1.1.1.206

- **Construcción de bermas en taludes, obras complementarias de protección y drenajes en la rectificación de carretera federal 199, del kilómetro 39+941 al kilómetro 41+170 (troncal kilómetro 7+340 al kilómetro 8+500), con un avance físico del 54 %**
- **Construcción del subtramo: kilómetro 11+000 - kilómetro 13+500 y construcción de dos pasos superior vehicular (kilómetro 11+838.73 y kilómetro 13+061.61), con un avance físico del 31 %**
- **Modernización y ampliación de la carretera federal del kilómetro 46+700 = kilómetro 20+000 al kilómetro 47+180 = kilómetro 20+480 y del kilómetro 47+280 = kilómetro 20+580 al kilómetro 47+761 = kilómetro 21+061, longitud 0.961 kilómetro, con un avance físico del 18 %**
- **Construcción de gasas del distribuidor vial entronque Misol-Ha, de los ejes 21 (kilómetro 21+019 al kilómetro 21+159), 22 (kilómetro 22+054 al kilómetro 22+419), 23 (kilómetro 23+017 al kilómetro 23+242), 24 (kilómetro 24+013 al kilómetro 24+169) y 25 (kilómetro 25+098 al kilómetro 25+265), longitud 1.053 kilómetro, con un avance físico del 9.47 %**
- **Construcción de troncal, subtramo del kilómetro 13+500 al kilómetro 13+660- y construcción del puente vehicular Misol-Ha de la ruta de las Culturas Mayas, kilómetro 13+761, de 120.00 metros lineales de longitud, con un avance físico del 8.31 %**
- **Construcción del subtramo: kilómetro 13+800 al kilómetro 14+040 y del kilómetro 14+100 al kilómetro 14+700, longitud 0+840 km y construcción de paso superior vehicular (PSV) de 32.00 metros lineales, en el kilómetro 14+070.44, con un avance físico del 8 %**
- **Reconstrucción del puente federal vehicular Misol-Ha, en el kilómetro 47+225 = kilómetro 20+525, longitud de 50 metros lineales, con un avance físico del 1.85 %**

2.1.1.1.1.206

FUNCIÓN: 4.4.- ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

SUBFUNCIÓN: 4.4.1- ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
4. Chiapas con prosperidad compartida	4.2. Infraestructura para el desarrollo	4.2.2. Infraestructura de servicios básicos	022 Programa de electrificación.

Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Caribal (Tzajala) del Municipio de Ocosingo (Ampliación).

- Proyecto de inversión que se le asignó recursos presupuestales para la regularización del pago del finiquito de la obra, que fue concluida e informada en el ejercicio 2025; beneficiando a 60 personas (31 mujeres y 29 hombres).



Mtro. Hermilio Bedrán Ruíz

Subsecretario de Planeación y Programación



L.A.E. Celso Clemente Márquez

Director de Control y Evaluación

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL															
ORDENACIÓN DE DESECHOS								14 766 267.07	14 766 267.07	0.00					
B001	9.1	PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
		RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPILLA						14 766 267.07	14 766 267.07	0.00	Chiapilla	Chiapilla	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de relleno sanitario construido		Obra	1.00	1.00	0.00	0.00							
		Porcentaje de construcción de relleno sanitario		Obra	1.00	1.00	0.00	0.00							

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Relleno sanitario intermunicipal en la cabecera municipal de Chiapilla	Proyectos de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD															
URBANIZACIÓN								692 092 853.18	1 408 170 101.22	224 452 053.15					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:															
A001	9.1	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO EN EL ESTADO DE CHIAPAS						5 853 143.13	5 881 394.64	1 162 205.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de la participación del Gabinete Legal y Ampliado del Estado de Chiapas	Reunión	24.00	24.00	6.00	25.00								
A002	9.1	Marco Normativo e Interpretación de Normas Jurídicas PARA LA ASESORÍA LEGAL QUE SE REQUIERA EN LA SECRETARÍA						5 376 145.66	5 437 317.62	1 139 308.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de seguimiento del grupo estratégico de la Secretaría	Seguimiento	48.00	48.00	12.00	25.00								
		Porcentaje del informe de convenios de colaboración celebrados entre la Secretaría de Infraestructura con otros organismos públicos	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
		Porcentaje del Marco Normativo actualizado	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de actualización y difusión del Marco Normativo de la Secretaría	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de Elaboración del informe de convenios de colaboración en materia de Obra Pública	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
A003	9.1	APLICAR HERRAMIENTAS TICS PARA LA OPTIMIZACIÓN OPERATIVA DEL MANEJO DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA						2 044 996.81	2 077 079.43	424 130.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de Infraestructura tecnológica de los bienes informáticos, redes e internet aplicados correctamente	Reporte	4.00	4.00	1.00	25.00								
		Porcentaje de automatización del sistema de Información de los órganos administrativos que conforman la Secretaría	Sistema	4.00	4.00	1.00	25.00								
		Porcentaje de actualización al personal de la Unidad de Informática en el uso de las Tecnologías de la Información	Capacitación	2.00	2.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de seguimiento a la creación y/o actualización de los sistemas de información en los órganos administrativos de SEINFRA	Seguimiento	4.00	4.00	1.00	25.00								
		Porcentaje de seguimiento al sistema de soporte (CALL CENTER) para el mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos y redes de comunicación	Sistema	4.00	4.00	1.00	25.00								
A004	9.1	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA CONTRATAACION ESTATAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARÍA						8 763 576.45	8 895 954.35	1 837 903.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de contratos de obra pública y de servicios efectuados	Contrato	157.00	157.00	12.00	7.64								
		Porcentaje de coordinación de la obra pública	Contrato	157.00	157.00	12.00	7.64								
		Porcentaje de la contratación de servicios	Servicio	7.00	7.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de la integración de los archivos únicos	Coordinación	157.00	157.00	12.00	7.64								
A005	9.1	FORTALECIMIENTO EN LA ASESORÍA Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL EN CHIAPAS						9 631 234.95	9 831 211.33	2 055 422.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de obras ejecutadas	Obra	25.00	25.00	1.00	4.00								
		Porcentaje de fichas ejecutivas elaboradas	Documento	10.00	10.00	2.00	20.00								
		Porcentaje de proyectos revisados	Proyecto	10.00	10.00	5.00	50.00								
		Porcentaje de obras en seguimiento	Obra	17.00	17.00	1.00	5.88								
		Porcentaje de obras supervisadas	Obra	8.00	8.00	0.00	0.00								
A006	9.1	FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES						3 416 583.68	48 611 222.68	4 244 339.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de Informes de las erogaciones del presupuesto de egresos	Informe	12.00	12.00	3.00	25.00								
		Porcentaje del programa Anual de Adquisiciones	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje del cumplimiento de los cursos de capacitación de formación básica	Curso	12.00	12.00	4.00	33.33								
		Porcentaje de conciliaciones bancarias efectuadas en la Tesorería Única de la Secretaría de Finanzas	Documento	12.00	12.00	3.00	25.00								
		Porcentaje de cursos de formación básica a los servidores públicos	Capacitación	12.00	12.00	4.00	33.33								
		Porcentaje del proceso de control y actualización analítica de bienes inmuebles	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00								
A007	9.1	OPTIMIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS						14 338 934.23	14 545 097.99	2 965 759.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de células de solventaciones de auditorías que realizan los Órganos de fiscalización y control	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00								
		Porcentaje de Informes de las erogaciones del presupuesto de egresos	Informe	12.00	12.00	3.00	25.00								
		Porcentaje de conciliaciones bancarias que se llevan a cabo con la Tesorería Única de la Secretaría de Finanzas	Documento	12.00	12.00	3.00	25.00								
		Porcentaje del informe de la cuenta pública presupuestal y contable	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
		Porcentaje de estados financieros que contiene información contable	Documento	12.00	12.00	3.00	25.00								
		Porcentaje de expedientes de solventación de auditorías	Expediente	10.00	10.00	4.00	40.00								
A008	9.1	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS						35 052 378.05	35 239 354.57	4 829 830.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje del cumplimiento de los cursos de capacitación de formación básica	Curso	12.00	12.00	4.00	33.33								
		Porcentaje de reporte de incidencia y disciplinario aplicados	Informe	21.00	21.00	5.00	23.81								
		Porcentaje de cursos de formación básica a los servidores públicos	Capacitación	12.00	12.00	4.00	33.33								
		Porcentaje de los reportes de incidencias y disciplinarios	Reporte	21.00	21.00	5.00	23.81								
A009	9.1	OPTIMIZACIÓN DEL RECURSO PRESUPUESTAL LOGÍSTICO DE BIENES Y SERVICIOS						32 781 832.93	35 004 807.95	7 527 054.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje del programa Anual de Adquisiciones	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentajes de las solicitudes de combustible del parque vehicular	Solicitud	2 400.00	2 400.00	600.00	25.00								
		Porcentaje del control y actualización analítica de bienes inmuebles	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje del control y actualización analítica de bienes muebles	Gestión	380.00	380.00	170.00	44.74								
		Porcentajes del suministro de los recurso materiales e insumos	Solicitud	600.00	600.00	150.00	25.00								
A010	9.1	VALIDACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA						1 092 075.81	1 120 604.76	235 251.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos	Anteproyecto	1.00	1.00	0.00	0.00								

CLAVE DEL PROYECTO		OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS													
			PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL									
A011	9.1	Porcentaje de la elaboración del informe de Gobierno y glosa de comparecencia	Documento	3.00	3.00	0.00	0.00	6 280 051.73	6 347 397.59	1 333 028.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0										
		Porcentaje de los informes avances de cumplimiento del Presupuesto de Egreso	Informe	13.00	13.00	3.00	23.08																		
		Porcentaje de la validación del Comité de Planeación para el Desarrollo	Documento	3.00	3.00	0.00	0.00																		
		Porcentaje de los informes avances de cumplimiento del Presupuesto de Egreso	Informe	13.00	13.00	3.00	23.08																		
		Porcentaje del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos	Anteproyecto	1.00	1.00	0.00	0.00																		
		Porcentaje de la validación del sector de estratégico de planeación para la Infraestructura para el Desarrollo	Reunión	3.00	3.00	0.00	0.00																		
		Porcentaje de Integración de la información del Informe de Gobierno y del documento de comparecencia	Informe	3.00	3.00	0.00	0.00																		
		CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA																							
		Porcentaje de autorización de recursos presupuestarios de los proyectos de inversión	Proyecto	159.00	159.00	32.00	20.13																		
		Porcentaje de proyectos de inversión que integran el Presupuesto de Egresos	Proceso	18.00	18.00	30.00	166.67																		
		Porcentaje de la validación del Comité de Planeación para el Desarrollo	Documento	3.00	3.00	1.00	33.33																		
		Porcentaje de la validación del sector de estratégico de planeación para la Infraestructura para el Desarrollo	Reunión	3.00	3.00	1.00	33.33																		
		Porcentaje de la gestión de recursos presupuestarios de los proyectos de inversión para su validación	Gestión	320.00	320.00	32.00	10.00																		
		Porcentaje de integración de la información del expediente técnico de los proyectos de infraestructura	Expediente	120.00	120.00	27.00	22.50																		
		A012	9.1	Porcentaje del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos	Anteproyecto	1.00	1.00									0.00	0.00	3 841 581.20	3 876 553.61	811 394.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje del programa del presupuesto aprobado del ejercicio	Programa			1.00	1.00	1.00	100.00																		
Porcentaje del reporte de seguimiento de las solicitudes de infraestructura	Seguimiento			12.00	12.00	3.00	25.00																		
CONSOLIDACIÓN DEL ESQUEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SEGUIMIENTO EN LA OBRA PÚBLICA																									
Porcentaje del análisis funcional y avances de cumplimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados	Informe			8.00	8.00	2.00	25.00																		
Porcentaje de la elaboración del informe de Gobierno y glosa de comparecencia	Documento			7.00	7.00	0.00	0.00																		
Porcentaje de avances en el Sistema de Recursos Federales Transferidos generados	Informe			5.00	5.00	1.00	20.00																		
Porcentaje de reuniones de trabajo para el seguimiento de los contratos formalizados	Seguimiento			24.00	24.00	0.00	0.00																		
Porcentaje de la Integración de la información cualitativa estatal y acciones relevantes del Sector Estratégico de Planeación de Infraestructura para el Desarrollo	Reunión			4.00	4.00	0.00	0.00																		
Porcentaje del formato del análisis funcional de la Cuenta Pública Estatal	Informe			4.00	4.00	1.00	25.00																		
Porcentaje de Integración de la información del Informe de Gobierno y del documento de comparecencia	Informe			3.00	3.00	0.00	0.00																		
Porcentaje del registro de los avances de cumplimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados	Informe			4.00	4.00	1.00	25.00																		
Porcentaje del registro de avances de los recursos federales en el Sistema	Informe			5.00	5.00	1.00	20.00																		
A013	9.1			Porcentaje de reportes realizados para el seguimiento del avance físico - financiero de las obras y proyectos	Reporte	24.00	24.00	6.00	25.00	1 429 878.94	1 473 214.19	313 333.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0								
				FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS																					
		Porcentaje de acciones de planeación urbana y ordenamiento territorial	Acción	7.00	7.00	2.00	28.57																		
		Porcentaje de Expedientes Técnicos de proyectos ejecutivos de Infraestructura en salud y electrificación	Expediente	28.00	28.00	15.00	53.57																		
		Porcentaje de presupuestos de los Proyectos Ejecutivos de la Obra Publica	Documento	180.00	180.00	23.00	12.78																		
		Porcentaje de validación de proyectos ejecutivos de infraestructura	Acción	121.00	121.00	19.00	15.70																		
		Porcentaje de actualización del Sistema de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el control y seguimiento del mismo	Acción	2.00	2.00	0.00	0.00																		
		Porcentaje de presupuestos de los proyectos ejecutivos elaborados por la Secretaría, realizados	Documento	180.00	180.00	23.00	12.78																		
		Porcentaje de acciones implementadas para fomentar la planeación urbana	Acción	5.00	5.00	2.00	40.00																		
		Porcentaje de integración de proyectos ejecutivos en materia de obra pública	Proyecto	121.00	121.00	19.00	15.70																		
		Porcentaje de proyectos de infraestructura en salud y electrificación Integrados	Expediente	28.00	28.00	15.00	53.57																		
		FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE CUANTIFICACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS																							
		Porcentaje de Expedientes Técnicos de proyectos ejecutivos de Infraestructura en salud y electrificación Integrados	Expediente	28.00	28.00	15.00	53.57																		
		Porcentaje de presupuestos de los Proyectos Ejecutivos de la Obra Publica elaborados por la Secretaría realizados	Documento	180.00	180.00	23.00	12.78																		
		A014	9.1	Porcentaje de precios unitarios de conceptos de Obra Publica no previstos en el catálogo determinados	Documento	1 650.00	1 650.00	0.00	0.00									8 666 545.37	8 776 796.84	1 804 302.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de precios unitarios fuera del tabulador de los contratos de adjudicación directa determinados	Documento			750.00	750.00	250.00	33.33																		
Porcentaje de Números Generadores para la Cuantificación de volúmenes de obra de los proyectos ejecutivos elaborados	Documento			180.00	180.00	23.00	12.78																		
Porcentaje de proyectos de infraestructura en salud y electrificación Integrados	Expediente			28.00	28.00	15.00	53.57																		
Porcentaje de presupuestos de los proyectos ejecutivos elaborados por la Secretaría, realizados	Documento			180.00	180.00	23.00	12.78																		

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL
A015	9.1	DESARROLLO DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES PARA ASEGURAR LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO						8 935 360.00	9 010 290.34	1 844 200.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de validación de proyectos ejecutivos de infraestructura	Acción	121.00	121.00	19.00	15.70								
		Porcentaje de integración de proyectos ejecutivos en materia de obra pública	Proyecto	121.00	121.00	19.00	15.70								
A016	9.1	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PLANEACIÓN URBANA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y REGULACIÓN DE USO DE SUELO						6 884 269.42	7 032 532.84	1 504 612.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de acciones de planeación urbana, movilidad urbana, regulación del suelo urbano y ordenamiento territorial implementadas	Acción	13.00	13.00	3.00	23.08								
		Porcentaje de actualización del Sistema de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el control y seguimiento del mismo	Acción	2.00	2.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de acciones para desarrollar mecanismos para la regulación y regularización del suelo urbano	Dictamen	4.00	4.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de acciones para implementar los mecanismos para la realización de la Sesión del Consejo Estatal	Acción	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de acciones implementadas para fomentar la planeación urbana	Acción	5.00	5.00	2.00	40.00								
		Porcentaje de acciones para implementar el proceso de análisis y respuesta del estudio y/o proyecto, en materia de ordenamiento territorial para la movilidad urbana	Acción	1.00	1.00	0.00	0.00								
A017	9.1	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA						3 098 737.01	3 136 897.03	645 200.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura pública y de vialidades	Obra	155.00	155.00	12.00	7.74								
		Porcentaje de Coordinación de la supervisión y ejecución de obras viales, obras inducidas, mantenimiento de obras y complementarias	Obra	82.00	82.00	6.00	7.32								
		Porcentaje de coordinación de la supervisión y ejecución de la obra pública	Obra	73.00	73.00	6.00	8.22								
A018	9.1	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD TÉCNICA PARA LA SUPERVISIÓN Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PATRIMONIAL						41 307 627.97	42 972 775.92	9 812 723.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura pública funcional	Supervisión	73.00	73.00	8.00	10.96								
		Porcentaje del seguimiento a la obra pública y emergentes	Seguimiento	73.00	73.00	8.00	10.96								
		Porcentaje de la supervisión a la obra pública y emergentes	Supervisión	73.00	73.00	8.00	10.96								
A019	9.1	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y RECEPCIÓN DE OBRA VIAL						10 941 039.64	11 014 712.77	2 169 738.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura vial supervisada	Obra	82.00	82.00	4.00	4.88								
		Porcentaje de seguimiento y supervisión a la ejecución de las obras inducidas y de mantenimiento	Seguimiento	38.00	38.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de seguimiento y supervisión a la ejecución de las obras viales y complementarias	Seguimiento	44.00	44.00	4.00	9.09								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:															
B001	9.1	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						21 186 440.00	21 186 440.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de programas de seguimiento y control de obras públicas realizados	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00								
B002	9.1	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL						22 916 156.92	22 916 156.92	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de ejecución de programa de seguimientos de obra pública	Supervisión	62.00	62.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de programas de seguimiento y control de obras públicas realizados	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00								
B003	9.1	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL FONDO DE INGRESOS ESTATALES						0.00	9 641 148.64	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de ejecución de programa de seguimientos de obra pública	Supervisión	88.00	88.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de programas de seguimiento y control de obras públicas realizados	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00								
B001	9.1	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL FONDO DE INGRESOS ESTATALES						36 041 749.07	36 041 749.07	0.00	Pantelhó	Guadalupe Victoria	0	0	0
		Porcentaje de ejecución de programa de seguimientos de obra pública	Supervisión	8.00	8.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de programas de seguimiento y control de obras públicas realizados	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00								
B002	9.1	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA BICENTENARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA						14 413 868.10	14 413 868.10	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0
		Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	1.00	1.00	0.00	0.00								
B003	9.1	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA AURORA ENTRE CALLE DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE SANTA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHUCALCO						7 067 842.40	7 067 842.40	614 005.06	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	0.40	40.00								
B004	9.1	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DESDE LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+520, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL						27 810 733.43	27 810 733.43	0.00	Chanal	Chanal	0	0	0
		Porcentaje de ejecución de programa de seguimientos de obra pública	Supervisión	8.00	8.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de programas de seguimiento y control de obras públicas realizados	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00								
B005	9.1	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DESDE E.C. OSTUACÁN-FRANCISCO LEÓN HASTA EL FINAL DE LA CALLE DE LA LOCALIDAD LUNA ABAJO DEL MUNICIPIO DE OSTUACÁN						9 259 431.09	9 259 431.09	0.00	Ostucán	Luna Abajo	0	0	0
		Porcentaje de ejecución de programa de seguimientos de obra pública	Supervisión	8.00	8.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de programas de seguimiento y control de obras públicas realizados	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	1.00	1.00	0.00	0.00								

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL
B006	9.1	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DESDE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HASTA EL FINAL DE LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE JOSÉ MARÍA MORALES Y PAVÓN Y DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORALES Y PAVÓN ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	Obra Obra	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4 829 226.61	4 829 226.61	0.00	Ostuacán	Plan de Ayala	0	0	0
B007	9.1	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA GIRASOLES ENTRE BOLONTÓN Y DE LAS ROSAS, CALLE LILIS ENTRE GIRASOLES Y CALZADA JUÁREZ Y CALLE DE LAS ROSAS ENTRE GIRASOLES Y CALZADA JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTÁN Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra Metro Cuadrado	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2 988 821.07	2 988 821.07	0.00	Zinacantán	Zinacantán	0	0	0
B008	9.1	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL DESVÍO ARGENTINA HACIA ESC. PRIM BILINGÜE SALVADOR DÍAZ MIRÓN DEL EJIDO PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE EL BOSQUE Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra Obra	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2 717 357.36	2 717 357.36	0.00	El Bosque	El Bosque	0	0	0
B009	9.1	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS FLORES DESDE AVENIDA GARDENIAS HASTA EL PUENTE RIO BLANCO, TRAMO CADENAMIENTO KM. 0+755 AL 0+983, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACOMITÁN Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra Obra	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7 144 737.66	7 144 737.66	0.00	Ixtacomitán	Ixtacomitán	0	0	0
B010	9.1	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 1RA. ORIENTE ENTRE AVENIDA 3RA. SUR Y AVENIDA 9.A SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra Obra	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	23 097 698.54	23 097 698.54	0.00	La Libertad	La Libertad	0	0	0
B011	9.1	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL, CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CHALAM DEL MUNICIPIO DE MINTONTIC Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra Obra	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	13 032 593.18	13 032 593.18	0.00	Mintontic	Chalam	0	0	0
B012	9.1	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MITONTIC Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra Obra	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	19 858 167.44	19 858 167.44	0.00	Mitontic	Mitontic	0	0	0
B013	9.1	PAVIMENTACIÓN DE CALLE, TRAMO OCOTEPEC - COAPILLA, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+409.20 EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO OCOTAL DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra Obra	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	16 999 818.69	16 999 818.69	0.00	Ocotepec	San Francisco Ocotal	0	0	0
B014	9.1	PERIFÉRICO NORTE DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra Obra	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.45	0.00 45.00	36 000 000.00	36 000 000.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B015	9.1	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y AVENIDA LAZARO CÁRDENAS, COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra Metro Cuadrado	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6 290 102.70	6 290 102.70	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0
B016	9.1	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL BARRIO YASHA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra Metro Cuadrado	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10 251 063.40	10 251 063.40	0.00	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	0	0	0
B017	9.1	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL BARRIO YAXCOC DE SAN JUAN CANCUC Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra Obra	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5 799 681.94	5 799 681.94	0.00	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	0	0	0
B018	9.1	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA INI ENTRE CALLE AMADO MONTE Y E.C. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - SAN JUAN CANCUC, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENEJAPA Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra Obra	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	17 632 796.93	17 632 796.93	0.00	Tenejapa	Tenejapa	0	0	0
B020	9.1	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA FEDERAL 195, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra Obra	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9 973 923.34	9 973 923.34	0.00	Solosuchiapa	Solosuchiapa	0	0	0
B021	9.1	PAVIMENTACIÓN DE CALLE, E.C. (CHETUMAL-VILLAHERMOSA),TRAMO KM. 0+000 AL KM. 2+000, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE CATAZAJÁ Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra Obra	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	24 402 457.02	24 402 457.02	0.00	Catazajá	Vicente Guerrero	0	0	0
B022	9.1	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD LA VENTANA DEL MUNICIPIO DE CHAMULA Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra Obra	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	32 377 978.41	32 377 978.41	0.00	Chamula	La Ventana	0	0	0
B023	9.1	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BACHÉN DESDE LA CALLE CALVARIO HASTA FINAL DE CALLE, TRAMO KM 0+000 AL KM 0+260, Y DE LA CALLE YUT JEMEL DESDE LA CALLE SUYUL HACIA LAS OLLAS, TRAMO KM 0+000 AL KM 0+274.73, EN LA LOCALIDAD RASIÉN DEL MUNICIPIO DE CHAMULA Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra Obra	1.00 1.00	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3 730 835.66	3 730 835.66	0.00	Chamula	Rasién	0	0	0

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL
B024	9.1	PUNTE VEHICULAR LA NUEVA ERA EN CABECERA MUNICIPAL DE LA GRANDEZA Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	31 043 615.64	31 043 615.64	0.00	La Grandeza	La Grandeza	0	0	0
B025	9.1	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NICHÉN - LAS MINAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL E.C. SAN JUAN CHAMULA - CHENALHO, EN LA LOCALIDAD NICHÉN DEL MUNICIPIO DE CHAMULA Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	12 184 710.21	12 184 710.21	0.00	Chamula	Nichén	0	0	0
B026	9.1	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN PEDRO DESDE LA CALLE TZONTEHUITZ HACIA LA LOCALIDAD DE PAJALTÓN ALTO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM.1+455.93, EN LA LOCALIDAD DE PAJALTÓN ALTO DEL MUNICIPIO DE CHAMULA Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	19 287 834.33	19 287 834.33	0.00	Chamula	Pajaltón Alto	0	0	0
B027	9.1	PAVIMENTACIÓN DE CALLES GUSTAVO DÍAZ ORDAZ ENTRE CERRADA SECUNDARIA Y CARRETERA A MITONTIC, Y CALLE CERRADA SECUNDARIA ESQUINA CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, Y CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y CARRETERA A MITONTIC Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 006 599.78	4 006 599.78	0.00	Chenalhó	Belisario Domínguez	0	0	0
B028	9.1	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA NICOLÁS BRAVO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y ABASOLO; ABASOLO ENTRE AVENIDA NICOLÁS BRAVO Y VENUSTIANO CARRANZA; Y AVENIDA AGUSTÍN ITURBIDE ENTRE NICOLÁS BRAVO Y MIGUEL HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPILLA Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	17 986 822.22	17 986 822.22	0.00	Chiapilla	Chiapilla	0	0	0
B029	9.1	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TERCERA ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y SEGUNDA NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUITIUPÁN Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 314 060.67	6 314 060.67	0.00	Huitupán	Huitupán	0	0	0
B030	9.1	LIBRAMIENTO DE TEOPISCA (CONSTRUCCIÓN DEL KM. 0+000 AL KM. 6+140) Porcentaje de infraestructura vial construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	470 012 729.78	136 069 752.59	Teopisca	Teopisca	0	0	0
B031	9.1	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DIECISIETE ENTRE OCTAVA AVENIDA NORTE Y QUINCE AVENIDA NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN) Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	Metro Cuadrado	79 370.00	79 370.00	3 174.80	4.00	0.00	150 449 852.43	41 108 553.85	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B032	9.1	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAMELIA, ENTRE AVENIDA PASEO DE LAS GÁRGOLAS Y CALLE ALCATRAZ; Y CALLE ALCATRAZ ENTRE CALLE CAMELIA Y BUGAMBILIA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+045.44 DE LA COLONIA SAHOP, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN) Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	Metro Lineal	33 745.00	33 745.00	0.00	0.00	0.00	7 417 086.40	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B001	9.1	CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	Pieza	4.00	4.00	0.00	0.00	15 709 736.39	15 709 736.39	0.00	Capitán Luis Ángel Vidal	Capitán Luis Ángel Vidal	0	0	0
B002	9.1	UNIDAD ADMINISTRATIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA (EDIFICIO ANEXO Y OFICINAS PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO) (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ANEXO Y RECONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO) Porcentaje de infraestructura de edificio público construido y reconstruido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	28 007 207.32	0.00	Motozintla	Motozintla de Mendoza	0	0	0
		Porcentaje de construcción y reconstrucción de Unidad Administrativa	Metro Cuadrado	4 521.52	4 521.52	0.00	0.00								

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Programa de seguimiento y control de obras públicas para el Fondo de	Proyectos de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación
B002	Programa de seguimiento y control de obras públicas para el Fondo de Infraestructura Social Estatal	
B001	Muro Gavión en la localidad Guadalupe Victoria del municipio de Pantelhó	
B002	Pavimentación de calles en la colonia Bicentenario de la cabecera municipal de Reforma	
B004	Pavimentación de la calle principal desde la avenida Ignacio Zaragoza, tramo del Km. 0+000 al Km. 1+520, en la cabecera municipal de Chanal	
B005	Pavimentación de la calle principal desde E.C. Ostuacán-Francisco León hasta el final de la calle de la localidad Luna Abajo del municipio de Ostuacán	
B006	Pavimentación de la calle Miguel Hidalgo desde avenida Josefa Ortiz de Domínguez hasta el final de la avenida Ignacio Zaragoza entre calle Niños Héroes y calle José María Morales y Pavón y de la calle José María Morales y Pavón entre avenida Ignacio Zaragoza y avenida Josefa Ortiz de Domínguez	
B007	Pavimentación de la avenida Girasoles entre Bolontón y de las Rosas, calle Lilis entre Girasoles y Calzada Juárez y calle de las Rosas entre Girasoles y Calzada Juárez en la cabecera municipal de Zinacantán	
B008	Pavimentación de calle del desvío Argentina hacia Esc. Prim Bilingüe Salvador Díaz Mirón del Ejido Pedregal del municipio de El Bosque	
B009	Pavimentación de la calle Las Flores desde avenida Gardenias hasta el puente Río Blanco, tramo cadenamiento Km. 0+755 al 0+983, en la cabecera municipal de Ixtacomitán	
B010	Pavimentación de la calle 1ra. Oriente entre avenida 3ra. Sur y avenida 9.a Sur en la cabecera municipal de La Libertad	
B011	Pavimentación de calle Principal, calle Miguel Hidalgo, calle Sin Nombre en la localidad de Chalam del municipio de Mintontic	
B012	Pavimentación de calles en la cabecera municipal de Mitontic	
B013	Pavimentación de calle, tramo Ocotepéc - Coapilla, del Km. 0+000 al Km. 1+409.20 en la localidad San Francisco Ocotal del municipio de Ocotepéc	
B015	Pavimentación de la calle Margarita Maza de Juárez y avenida Lázaro Cárdenas, colonia Carlos Salinas de Gortari en la cabecera municipal de Reforma	
B016	Pavimentación de la calles y avenidas del Barrio Yasha en la cabecera	
B017	Pavimentación de calles en el Barrio Yaxcoc de San Juan Cancuc	
B018	Pavimentación de la avenida Ini entre calle Amado Monte y E.C. San Cristóbal de las Casas – San Juan Cancuc, en la cabecera municipal de Tenejapa	
B020	Pavimentación de la calle Venustiano Carranza entre la calle Independencia y Carretera Federal 195, en la cabecera municipal de Solosuchiapa	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B021	Pavimentación de calle, E.C. (Chetumal-Villahermosa), tramo km. 0+000 al km. 2+000, en la localidad Vicente Guerrero del municipio de Catzajá	Proyectos de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación
B022	Pavimentación de calles en la localidad La Ventana del municipio de Chamula	
B023	Pavimentación de la calle Bachén desde la calle Calvario hasta final de calle, tramo km 0+000 al km 0+260, y de la calle Yut Jemel desde la calle Suyul hacia Las Ollas, tramo km 0+000 al km 0+274.73, en la localidad Rasién del municipio de Chamula	
B024	Puente vehicular La Nueva Era en cabecera municipal de la Grandeza	
B025	Pavimentación de la calle Nichén - Las Minas, tramo del Km. 0+000 al E.C. San Juan Chamula - Chenalhó, en la localidad Nichén del municipio de Chamula	
B026	Pavimentación de la calle San Pedro desde la calle Tzontehuitz hacia la localidad de Pajaltón Alto, tramo del km. 0+000 al km.1+455.93, en la localidad de Pajaltón Alto del municipio de Chamula	
B027	Pavimentación de calles Gustavo Díaz Ordaz entre cerrada secundaria y carretera a Mitontic, y calle cerrada secundaria esquina calle Gustavo Díaz Ordaz, y calle Vicente Guerrero entre calle Gustavo Díaz Ordaz y carretera a Mitontic	
B028	Pavimentación de la avenida Nicolás Bravo entre Miguel Hidalgo y Abasolo; Abasolo entre avenida Nicolás Bravo y Venustiano Carranza; y avenida Agustín Iturbide entre Nicolás Bravo y Miguel Hidalgo en la cabecera municipal de Chiapilla	
B029	Pavimentación de la calle Tercera Oriente entre calle Central y Segunda Norte en la cabecera municipal de Huitupán	
B001	Centro Integrador de Servicios en el municipio de Capitán Luis Ángel Vidal	Proyecto de inversión autorizado en proceso de contratación
B003	Programa de seguimiento y control de obras públicas para el Fondo de Ingresos Estatales	
B032	Pavimentación de la calle Camelia, entre avenida Paseo de Las Gárgolas y calle Alcatraz; y calle Alcatraz entre calle Camelia y Bugambilia, del cadenamiento 0+000 al cadenamiento 0+045.44 de la colonia SAHOP, en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)	
B002	Unidad Administrativa en la cabecera municipal de Motozintla (Edificio anexo y oficinas para la Secretaría General de Gobierno) (Construcción de edificio anexo y reconstrucción de oficinas para la Secretaria General de Gobierno)	El avance que presenta es de acuerdo al período de ejecución programado
B003	Pavimentación de la avenida Aurora entre calle Dr. Belisario Domínguez y calle Santa Cruz en la cabecera municipal de Pichucalco	
B014	Periférico norte de San Cristóbal de las Casas	
B030	Libramiento de Teopisca (Construcción del Km. 0+000 al Km. 6+140)	
B031	Pavimentación de la calle diecisiete entre octava avenida norte y quince avenida norte en la cabecera municipal de Tapachula (Construcción)	

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD															
ALUMBRADO PÚBLICO								4 340 607.56	4 340 607.56	0.00					
B001	9.1	PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
		ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES NICHÉN Y NICHÉN 2 DEL MUNICIPIO DE CHAMULA (SEGUNDA ETAPA)						4 340 607.56	4 340 607.56	0.00	Chamula	Nichén y Nichén 2	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de alumbrado público construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de construcción de alumbrado público con luminarias solares	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Alumbrado público en las localidades Nichén y Nichén 2 del municipio de Chamula (Segunda etapa)	Proyectos de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL	
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																
SERVICIOS COMUNALES								128 160 990.51	128 160 990.51	0.00						
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
B001	9.1	MERCADO CAMPESINO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN						5 436 387.41	5 436 387.41	0.00	Chilón	Chilón	0	0	0	
		Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de construcción de mercado público	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00									
B002	9.1	MERCADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYÓN						13 201 602.64	13 201 602.64	0.00	Rayón	Rayón	0	0	0	
		Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de construcción de mercado público	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00									
B003	9.1	MERCADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA						19 540 612.96	19 540 612.96	0.00	Aldama	Aldama	0	0	0	
		Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de construcción de mercado público	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00									
B004	9.1	MERCADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA						10 164 176.99	10 164 176.99	0.00	Coapilla	Coapilla	0	0	0	
		Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de construcción de mercado público	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00									
B005	9.1	MERCADO MUNICIPAL FLOR DE LA PAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PORVENIR						22 809 968.61	22 809 968.61	0.00	El Porvenir	El Porvenir	0	0	0	
		Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de construcción de mercado público	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00									
B006	9.1	MERCADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS						57 008 241.90	57 008 241.90	0.00	Las Margaritas	Las Margaritas	0	0	0	
		Porcentaje de infraestructura de edificio público construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00									
		Porcentaje de infraestructura de edificio público construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00									

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Mercado campesino en la cabecera municipal de Chilón	Proyectos de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación
B002	Mercado público en la cabecera municipal de Rayón	
B003	Mercado público en la cabecera municipal de Aldama	
B004	Mercado público en la cabecera municipal de Coapilla	
B005	Mercado municipal Flor de la Papa en la cabecera municipal de El Porvenir	
B006	Mercado público en la cabecera municipal de Las Margaritas	

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES															
DEPORTE Y RECREACIÓN								251 213 737.55	257 096 306.65	0.00					
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
B001	9.1	UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAJALÓN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	21 325 519.59	21 325 519.59	0.00	Yajalón	Yajalón	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura deportiva construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B002	9.1	Porcentaje de construcción de unidad deportiva													
		CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN LA LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 411 100.30	2 411 100.30	0.00	Chenalhó	Belisario Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura deportiva construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B003	9.1	Porcentaje de construcción de unidad deportiva													
		PARQUE PÚBLICO PUERTO RICO EN LA LOCALIDAD PUERTO RICO DEL MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	11 908 505.71	11 908 505.71	0.00	Socoltenango	Puerto Rico	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de espacio público construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B004	9.1	Porcentaje de construcción de espacio público	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
		ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL BOSQUE	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	13 966 671.51	13 966 671.51	0.00	El Bosque	El Bosque	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura deportiva construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B005	9.1	Porcentaje de construcción de unidad deportiva	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
		ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE OCOZOCOÁUTLA DE ESPINOSA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 361 876.06	4 361 876.06	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Vicente Guerrero	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura deportiva construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B006	9.1	Porcentaje de construcción de unidad deportiva													
		ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	47 500 000.00	47 500 000.00	0.00	Siltepec	Siltepec	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura deportiva construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B007	9.1	Porcentaje de construcción de unidad deportiva	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
		UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	9 886 937.52	9 886 937.52	0.00	Ocotepec	Ocotepec	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura deportiva construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B008	9.1	Porcentaje de construcción de unidad deportiva	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
		UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEZCALAPA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	31 448 000.00	31 448 000.00	0.00	Mezcalapa	Raudalles Malpaso	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura deportiva construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B009	9.1	Porcentaje de construcción de unidad deportiva	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
		CAMPO DE FUTBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	9 278 497.78	9 278 497.78	0.00	Pantepec	Pantepec	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura deportiva construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B010	9.1	Porcentaje de construcción de unidad deportiva	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
		UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	42 872 808.88	42 872 808.88	0.00	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura deportiva construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B011	9.1	Porcentaje de construcción de unidad deportiva	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
		PARQUE RECREATIVO LAGUNA VERDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	37 500 000.00	37 500 000.00	0.00	Coapilla	Coapilla	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de espacio público construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B012	9.1	Porcentaje de construcción de espacio público	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
		CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA Y DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MAJOVAL, MUNICIPIO DE LARRÁINZAR	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	18 753 820.20	18 753 820.20	0.00	Larráinzar	Majoval	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura deportiva construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B013	9.1	Porcentaje de construcción de unidad deportiva	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
		INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN TUXTLA GUTIÉRREZ (REHABILITACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3 017 981.58	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B014	9.1	Porcentaje de rehabilitación de la iluminación de la pista de patinaje	Pieza	47.00	47.00	0.00	0.00								
		ESTADIO VÍCTOR MANUEL REYNA EN TUXTLA GUTIÉRREZ (REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE DEL CAMPO DE FUTBOL SOCCER)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 864 587.52	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de rehabilitación de sistema de drenaje del campo de futbol soccer	Metro Cuadrado	789.08	789.08	0.00	0.00								

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Unidad Deportiva en la cabecera municipal de Yajalón	Proyectos de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación
B002	Cancha de Usos Múltiples y Techado en la localidad Belisario Domínguez del Municipio de Chenalhó	
B003	Parque Público Puerto Rico en la localidad Puerto Rico del Municipio de Socoltenango	
B004	Espacio Multideportivo en la cabecera municipal de El Bosque	
B005	Espacio Multideportivo en la localidad Vicente Guerrero del municipio de Ocozocoautla de Espinosa	
B006	Espacio Multideportivo en la cabecera municipal de Siltepec	
B007	Unidad Deportiva en la cabecera municipal de Ocotepec	
B008	Unidad Deportiva en la cabecera municipal de Mezcalapa	
B009	Campo de Fútbol en la cabecera municipal de Pantepec	
B010	Unidad Deportiva en la cabecera municipal de Benemérito de las Américas	
B011	Parque recreativo Laguna Verde en la cabecera municipal de Coapilla	
B012	Construcción de área recreativa y de usos múltiples en la localidad de Majoval, municipio de Larráinzar	
B013	Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez (Rehabilitación de la iluminación de la pista de patinaje)	Proyectos de inversión contratado que no presenta avance en el primer trimestre de 2026
B014	Estadio Víctor Manuel Reyna en Tuxtla Gutiérrez (Rehabilitación de sistema de drenaje del campo de fútbol soccer)	

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES															
CULTURA								5 278 542.36	8 831 923.66	1 776 690.66					
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
B001	9.1	CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BEJUCAL DE OCAMPO						5 278 542.36	5 278 542.36	0.00	Bejucal de Ocampo	Bejucal de Ocampo	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de edificio público construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B002	9.1	PORTAL ORIENTE DE LA PLAZA 31 DE MARZO, EN LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	724 643.01	362 321.51	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
		Porcentaje de construcción de edificio público	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B003	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B004	9.1	TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, EN LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	937 880.86	468 940.43	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B005	9.1	TORRE DEL CARMEN EN LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	716 603.61	358 301.81	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
		Porcentaje de iluminación escénica de templo	Lote	1.00	1.00	0.00	0.00								
B006	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	724 643.01	362 321.51	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
		Porcentaje de construcción de edificio público	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B007	9.1	PORTAL ORIENTE DE LA PLAZA 31 DE MARZO, EN LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	724 643.01	362 321.51	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
		Porcentaje de construcción de edificio público	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B008	9.1	TEMPLO DE NUESTRO SEÑOR DEL CALVARIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	227 713.64	113 856.82	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de iluminación escénica de catedral	Lote	1.00	1.00	0.00	0.00								
B009	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B010	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B011	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B012	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B013	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B014	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B015	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B016	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B017	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B018	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B019	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B020	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B021	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B022	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B023	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B024	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B025	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B026	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B027	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B028	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B029	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B030	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B031	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B032	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B033	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B034	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B035	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B036	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B037	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B038	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B039	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B040	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B041	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B042	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B043	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B044	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B045	9.1	TEMPLO DE SAN CARALAMPIO EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS (ILUMINACIÓN ESCÉNICA)						0.00	216 336.74	108 168.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								</

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Casa de la Cultura en la cabecera municipal de Bejucal de Ocampo	Proyectos de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación Proyectos de inversión contratado que no presenta avance en el primer trimestre de 2026
B002	Portal oriente de la plaza 31 de marzo, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas (Iluminación escénica)	
B003	Templo de San Caralampio en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas (Iluminación escénica)	
B004	Templo de Santo Domingo de Guzmán, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas (Iluminación escénica)	
B005	Torre del Carmen en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas (Iluminación escénica)	
B006	Catedral de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas (Iluminación escénica)	
B007	Templo de Nuestro Señor del Calvario en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas (Iluminación escénica)	

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL
PROTECCIÓN SOCIAL															
OTROS GRUPOS VULNERABLES								139 669 250.00	139 669 250.00	3 600.00					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:															
G001	5.2	INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN HUMANISTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN LA IGUALDAD DE GÉNERO Porcentaje de emprendimientos económicos Mercado de las y los trabajadores de la Secretaría	Acción	12.00	12.00	3.00	25.00	47 250.00	47 250.00	3 600.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
PROYECTOS DE INVERSIÓN:															
B001	9.1	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA Porcentaje de infraestructura de edificio público construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	12 510 000.00	12 510 000.00	0.00	Aldama	Aldama	0	0	0
B002	9.1	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHIHUITÁN Porcentaje de construcción de edificio público	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	12 748 000.00	12 748 000.00	0.00	Chalchihuitán	Chalchihuitán	0	0	0
B003	9.1	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL Porcentaje de infraestructura de edificio público construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	12 960 000.00	12 960 000.00	0.00	Chanal	Chanal	0	0	0
B004	9.1	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHENALHÓ Porcentaje de construcción de edificio público	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	12 633 000.00	12 633 000.00	0.00	Chenalhó	Chenalhó	0	0	0
B005	9.1	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TILA Porcentaje de infraestructura de edificio público construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	12 519 000.00	12 519 000.00	0.00	Tila	Tila	0	0	0
B006	9.1	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC Porcentaje de construcción de edificio público	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	12 562 000.00	12 562 000.00	0.00	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	0	0	0
B007	9.1	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DURAZNAL Porcentaje de infraestructura de edificio público construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	12 629 000.00	12 629 000.00	0.00	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	0	0	0
B008	9.1	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL BOSQUE Porcentaje de construcción de edificio público	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	12 894 000.00	12 894 000.00	0.00	El Bosque	El Bosque	0	0	0
B009	9.1	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTELHÓ Porcentaje de infraestructura de edificio público construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	12 727 000.00	12 727 000.00	0.00	Pantelhó	Pantelhó	0	0	0
B010	9.1	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC Porcentaje de construcción de edificio público	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	12 825 000.00	12 825 000.00	0.00	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0
B011	9.1	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MITONTIC Porcentaje de infraestructura de edificio público construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	12 615 000.00	12 615 000.00	0.00	Mitontic	Mitontic	0	0	0

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Centro de Desarrollo Comunitario en la cabecera municipal de Aldama	Proyectos de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación
B002	Centro de Desarrollo Comunitario en la cabecera municipal de Chalchihuitán	
B003	Centro de Desarrollo Comunitario en la cabecera municipal de Chanal	
B004	Centro de Desarrollo Comunitario en la cabecera municipal de Chenalhó	
B005	Centro de Desarrollo Comunitario en la cabecera municipal de Tila	
B006	Centro de Desarrollo Comunitario en la cabecera municipal de San Juan Cancuc	
B007	Centro de Desarrollo Comunitario en la cabecera municipal de San Andrés Duraznal	
B008	Centro de Desarrollo Comunitario en la cabecera municipal de El Bosque	
B009	Centro de Desarrollo Comunitario en la cabecera municipal de Pantelhó	
B010	Centro de Desarrollo Comunitario en la cabecera municipal de Oxchuc	
B011	Centro de Desarrollo Comunitario en la cabecera municipal de Mitontic	

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA															
ELECTRICIDAD								450 447 434.75	450 447 434.75	0.00					
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
B001	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ALLENDE ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO DE BOCHIL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 341 623.10	4 341 623.10	0.00	Bochil	Allende Esquipulas	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B002	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE BOCHIL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	9 873 503.88	9 873 503.88	0.00	Bochil	Santo Domingo	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B003	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD JOLIK'ALUM DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	13 933 873.03	13 933 873.03	0.00	Chalchihuitán	Jolik'Alum	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B004	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD SACLAMANTÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	16 338 043.92	16 338 043.92	0.00	Chamula	Saclamantón	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B005	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TZONTEHUITZ DEL MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	42 503 944.67	42 503 944.67	0.00	Chamula	Tzontehuitz	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B006	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD YALCHITOM DEL MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	12 500 654.00	12 500 654.00	0.00	Chamula	Yalchitom	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B007	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TZAJALCHÉN DEL MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	15 633 985.00	15 633 985.00	0.00	Chamula	Tzajalchén	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B008	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZIBALCHÉ DEL MUNICIPIO DE CHANAL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 567 708.23	1 567 708.23	0.00	Chanal	San José Tzibalché	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B009	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL OCOTE DEL MUNICIPIO DE CHICOASÉN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 755 808.15	6 755 808.15	0.00	Chicoasén	El Ocote	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B010	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD LAS PILAS DEL MUNICIPIO DE CHICOASÉN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 074 315.18	7 074 315.18	0.00	Chicoasén	Las Pilas	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B011	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL PIÑÓN DEL MUNICIPIO DE CHICOASÉN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 565 821.93	6 565 821.93	0.00	Chicoasén	El Piñón	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B012	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE EL BOSQUE	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	19 048 424.75	19 048 424.75	0.00	El Bosque	Álvaro Obregón	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B013	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TRES PUENTES DEL MUNICIPIO DE LARRÁINZAR	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	27 522 719.90	27 522 719.90	0.00	Larráinzar	Tres Puentes	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B014	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TENTIC DEL MUNICIPIO DE LARRÁINZAR	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 934 786.03	2 934 786.03	0.00	Larráinzar	Tentic	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B015	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TITALTETIC DEL MUNICIPIO DE MITONTIC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 563 078.64	5 563 078.64	0.00	Mitontic	Titaltetic	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B016	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD FRACCIÓN BARRIO NUEVO DEL MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 142 544.93	2 142 544.93	0.00	Unión Juárez	Fracción Barrio Nuevo	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B017	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 018 680.00	5 018 680.00	0.00	Oxchuc	El Bosque	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B018	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	14 299 304.00	14 299 304.00	0.00	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B019	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD AURORA ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO DE PANTELHÓ	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	17 886 720.68	17 886 720.68	0.00	Pantelhó	Aurora Esquipulas	0	0	
		Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								0
B020	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TZEMEN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 111 782.38	5 111 782.38	0.00	San Juan Cancuc	Tzemen	0	0	
		Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								0
B021	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO LAS PALMITAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL						13 642 808.43	13 642 808.43	0.00	Simojovel	Simojovel de Allende	0	0	

CLAVE DEL PROYECTO		OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
					PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO				% CUMPLIM/ MODIF.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE
B022	7.1	Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 121 335.18	8 121 335.18	0.00	Simojovel	La Pimienta	0	0	0	
		Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00									
B023	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD LA PIMIENTA DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL						3 300 788.61	3 300 788.61	0.00	Tenejapa	Yaalchuch	0	0	0	
		Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00									
B024	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD MAJOSIK DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA						26 129 012.61	26 129 012.61	0.00	Tenejapa	Majosik	0	0	0	
		Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00									
B025	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD AMAQUIL DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA						16 994 749.62	16 994 749.62	0.00	Tenejapa	Amaquil	0	0	0	
		Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00									
B026	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TZ'AQUIVILJOK DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA						29 739 628.53	29 739 628.53	0.00	Tenejapa	Tz'Aquiviljok	0	0	0	
		Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00									
B027	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD CAÑADA GRANDE DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA						32 355 843.25	32 355 843.25	0.00	Tenejapa	Cañada Grande	0	0	0	
		Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00									
B028	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD CHACOMA DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA						45 632 042.44	45 632 042.44	0.00	Tenejapa	Chacoma	0	0	0	
		Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00									
B029	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL CORRALITO DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA						2 146 889.27	2 146 889.27	0.00	Tenejapa	El Corralito	0	0	0	
		Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00									
B030	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO						3 927 174.22	3 927 174.22	0.00	Tuxtla Chico	Guadalupe Victoria	0	0	0	
		Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00									
B031	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD 2A. SECCIÓN MEDIO MONTE DEL MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO						3 149 078.78	3 149 078.78	0.00	Tuxtla Chico	2a. Sección Medio Monte	0	0	0	
		Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00									
B032	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE TZIMOL						3 604 490.31	3 604 490.31	0.00	Tzimol	Nueva Libertad	0	0	0	
		Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00									
B033	7.1	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUÁREZ						11 816 123.71	11 816 123.71	0.00	Juárez	Juárez	0	0	0	
		Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00									
B034	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ALLENDE 1RA. SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ						8 514 845.29	8 514 845.29	0.00	Juárez	Allende 1ra. Sección	0	0	0	
		Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00									
B035	7.1	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD LA ARENA MUNICIPIO DE JUÁREZ						4 755 302.10	4 755 302.10	0.00	Juárez	La Arena	0	0	0	
		Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00									

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS			DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE		
B001	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Allende Esquipulas del municipio de Bochil		Proyectos de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación
B002	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Santo Domingo del municipio de Bochil		
B003	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Jolik'Alum del municipio de Chalchihuitán		
B004	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Saclamantón del municipio de Chamula		
B005	Red de distribución de Energía Eléctrica en la localidad Tzontehuitz del Municipio de Chamula		
B006	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Yalchitom del municipio de Chamula		
B007	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Tzajalchén del municipio de Chamula		
B008	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad San José Tzibalché del municipio de Chanal		
B009	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad El Ocote del municipio de Chicoasén		
B010	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Las Pilas del municipio de Chicoasén		
B011	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad El Piñón del municipio de Chicoasén		
B012	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Álvaro Obregón del municipio de El Bosque		
B013	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Tres Puentes del municipio de Larráinzar		
B014	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Tentic del municipio de Larráinzar		
B015	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Titaltetic del municipio de Mitontic		
B016	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Fracción Barrio Nuevo del municipio de Unión Juárez		
B017	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad El Bosque del municipio de Oxchuc		
B018	Red de distribución de energía eléctrica en la cabecera municipal de Oxchuc		
B019	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Aurora Esquipulas del municipio de Pantelhó		
B020	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Tzemen del municipio de San Juan Cancuc		
B021	Red de distribución de energía eléctrica en el barrio Las Palmitas en la cabecera Municipal de Simojovel		

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS			DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE		
B022	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad La Pimienta del municipio de Simojovel		Proyectos de inversión en proceso de autorización y/o reprogramación
B023	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Yaalchuch del Municipio de Tenejapa		
B024	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Majosik del municipio de Tenejapa		
B025	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Amaquil del municipio de Tenejapa		
B026	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Tz'Aquiviljok del municipio de Tenejapa		
B027	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Cañada Grande del municipio de Tenejapa		
B028	Red de distribución de Energía Eléctrica en la localidad Chacoma del municipio de Tenejapa		
B029	Red de Distribución de Energía Eléctrica en la localidad El Corralito del Municipio de Tenejapa		
B030	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Guadalupe Victoria del municipio de Tuxtla Chico		
B031	Red de Distribución de Energía Eléctrica en la localidad 2a. Sección Medio Monte del Municipio de Tuxtla Chico		
B032	Red de Distribución de Energía Eléctrica en la localidad Nueva Libertad del municipio de Tzimol		
B033	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en la cabecera Municipal de Juárez		
B035	Red de Distribución de Energía Eléctrica en la localidad La Arena municipio de Juárez		
B034	Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Allende 1ra. Sección del municipio de Juárez		Proyecto de inversión autorizado en proceso de contratación

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL
TRANSPORTE															
TRANSPORTE POR CARRETERA								1 478 813 560.00	1 443 389 266.28	184 126 979.20					
B001	9.1	PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
		CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA: PALENQUE – SAN CRISTÓBAL						1 478 813 560.00	1 443 389 266.28	184 126 979.20	Salto de Agua	Salto de Agua	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura carretera construida	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de construcción de autopista	Obra	1.00	1.00	0.04	4.00								

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Construcción de la Autopista: Palenque – San Cristóbal	El avance que presenta es de acuerdo al período de ejecución programado



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026

PRESUPUESTO DEVENGADO	DIMENSIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
		CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
3 600.00	Social	5	Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas.	5.5	Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.	Inclusión y participación humanista de las y los servidores públicos de la Secretaría de Infraestructura en la igualdad de género. Con el objetivo de impulsar la igualdad de género mediante la implementación de acciones que promuevan la autonomía económica de las mujeres y hombres en el estado de Chiapas, fortaleciendo a que las personas servidoras públicas de la Secretaría de Infraestructura participen en los procesos de aprendizaje sobre igualdad de género, se llevaron a cabo tres acciones de emprendimientos económicos denominado Mercadito en los que asistieron las y los servidores públicos de esta secretaría. Asimismo, en dichos eventos se realizaron actividades adicionales tales como difusión y capacitación en el marco del Día Internacional de la Mujer, entre ellas: • Firma del pronunciamiento Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en el Ámbito Laboral. • Taller con el tema: Derecho Humanos de las Mujeres, dirigido a 60 servidores públicos (40 mujeres y 20 hombres) impartidos por la personal de la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género.
0.00		7	Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.	7.1	De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos	En el primer trimestre, los proyectos de inversión para infraestructura social se encuentran en proceso de autorización.
410 355 723.01	Económico	9	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación	9.1	Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos	A través del programa de rehabilitación de calles y avenidas, se tiene en proceso las siguientes obras: • Periférico norte de San Cristóbal de Las Casas (reconstrucción del tramo km. 0+100 al Km. 1+800), con un avance del 45 % • Pavimentación de la avenida Aurora entre calle Dr. Belisario Domínguez y calle Santa Cruz en la cabecera municipal de Pichucalco, con un avance del 40 % • Pavimentación de la calle diecisiete entre octava avenida norte y quince avenida norte en la cabecera municipal de Tapachula (construcción), con un avance del 25 % • Libramiento de Teopisca (construcción del Km. 0+000 al Km. 6+140), con un avance del 4 %

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026

PRESUPUESTO DEVENGADO	DIMENSIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
		CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
						infraestructura cultural y de recreación para la cohesión comunitaria Mediante acciones de infraestructura que generen entornos amigables y seguros en los espacios culturales del Estado, se contrataron las siguientes obras que no presentan avances: • Portal oriente de la plaza 31 de marzo, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas (Iluminación escénica). • Templo de San Caralampio en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas (Iluminación escénica).. • Templo de Santo Domingo de Guzmán, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas (Iluminación escénica). • Templo de Nuestro Señor del Calvario en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas (Iluminación escénica) • Torre del Carmen en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas (Iluminación escénica). • Catedral de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas (Iluminación escénica). Proyecto estratégico de la Ruta de las Culturas Mayas Con el propósito de fortalecer la conectividad regional y detonar el desarrollo económico y turístico, se lleva a cabo la construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal, como parte del proyecto estratégico de la Ruta de las Culturas Mayas (Palenque – Ocosingo), de las que se tiene en proceso las siguientes obras: • Construcción del subtramo: km. 11+000 - km. 13+500 y construcción de 2 psv (km. 11+838.73 y km. 13+061.61), con un avance del 13.50 % • Construcción del subtramo: km. 13+800 al km. 14+040 y del km. 14+100 al km. 14+700, longitud 0+840 km y construcción de paso superior vehicular (PSV) de 32.00 metros lineales, en el km. 14+070.44, con un avance del 0.30 %
410 359 323.01	TOTAL DEVENGADO					



**PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026**

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

FUNCIÓN: PROTECCIÓN AMBIENTAL

PRESUPUESTO (Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
14 766 267.07	14 766 267.07	0.00	0.0

CONCEPTO	INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN	RAZONES
Ampliaciones:	0.00	
Reducciones:	0.00	
TOTAL	0.00	



PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

FUNCIÓN: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

PRESUPUESTO (Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
824 594 451.25	1 540 671 699.29	716 077 248.04	86.8

CONCEPTO	INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN	RAZONES
Ampliaciones:	716 077 248.04	La variación corresponde a la ampliación por reprogramación entre proyectos y/o acciones, destacando los siguientes proyectos de inversión: Libramiento de Teopisca (construcción del Km. 0+000 al Km. 6+140); Pavimentación de la calle Diecisiete entre Octava Avenida Norte y Quince Avenida Norte en la cabecera municipal de Tapachula (construcción); Unidad Administrativa en la cabecera municipal de Motozintla (edificio anexo y oficinas para la Secretaría General de Gobierno) (construcción de edificio anexo y reconstrucción de oficinas para la Secretaría General de Gobierno); y Pavimentación de la calle Camelia, entre av. Paseo de Las Gárgolas y calle Alcatraz; y calle Alcatraz entre calle Camelia y Bugambilia , del cadenamiento 0+000 al cadenamiento 0+045.44 de la colonia SAHOP, en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (construcción). Asimismo, ampliación liquida a proyectos de gasto corriente.
Reducciones:	0.00	La variación corresponde a reducción por reprogramación entre proyectos y/o acciones, destacando los siguientes proyectos: Pavimentación de la Avenida Octava Oriente entre Calle Quinta Norte Oriente y Calle Séptima Sur Oriente en la cabecera municipal de Comitán de Domínguez; Pavimentación de Acceso Jardines del Grijalva entre Carretera Tuxtla Gutiérrez - La Angostura y Carretera Tuxtla Gutiérrez - La Angostura en la localidad Jardines del Grijalva del municipio de Chiapa de Corzo.; Construcción del Boulevard de la Zona Metropolitana Tuxtla Gutiérrez-San Fernando; Mercado Público Lic. Jorge de la Vega Domínguez en la cabecera municipal de Las Rosas; Mercado Público en la cabecera municipal de San Andrés Duraznal; Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento , en la localidad Guadalupe Bacja, municipio de Oxchuc; Construcción de línea de conducción del sistema de agua potable , de la colonia Cruz El Gavilán a la colonia Arenal, en la cabecera municipal de Ocozocoautla de Espinosa; Ampliación del sistema de agua potable (Segunda etapa), en la localidad de Chalam, municipio de Mitontic; Imagen urbana del Boulevard de Las Federaciones entre calle Jiménez y carretera entronque a Tzimol en la cabecera municipal de Comitán de Domínguez; y Construcción (2a. de 2 etapa) de la rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable , de la localidad Frontera Corozal, municipio de Ocosingo.
TOTAL	716 077 248.04	



PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

FUNCIÓN: RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

PRESUPUESTO (Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
256 492 279.91	265 928 230.31	9 435 950.40	3.7

CONCEPTO	INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN	RAZONES
Ampliaciones:	9 435 950.40	La variación corresponde a la ampliación por reprogramación entre proyectos y/o acciones, destacando los siguientes proyectos: Instituto del Deporte del Estado de Chiapas , en Tuxtla Gutiérrez (Rehabilitación de la iluminación de la pista de patinaje); Estadio Víctor Manuel Reyna en Tuxtla Gutiérrez (Rehabilitación de sistema de drenaje del campo de fútbol soccer); Templo de Santo Domingo de Guzmán , en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas (Iluminación escénica); Torre del Carmen en San Cristóbal de Las Casas (Iluminación escénica); y Catedral de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas (Iluminación escénica).
Reducciones:	0.00	
TOTAL	9 435 950.40	



**PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026**

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

FUNCIÓN: PROTECCIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO (Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
139 669 250.00	139 669 250.00	0.00	0.0

CONCEPTO	INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN	RAZONES
Ampliaciones:	0.00	
Reducciones:	0.00	
TOTAL	0.00	



**PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026**

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

FUNCIÓN: COMBUSTIBLES Y ENERGÍAS

PRESUPUESTO (Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
450 447 434.75	450 447 434.75	0.00	0.0

CONCEPTO	INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN	RAZONES
Ampliaciones:	0.00	
reducciones:	0.00	
TOTAL	0.00	



**PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026**

Ente Público: Secretaría de Infraestructura

FUNCIÓN: TRANSPORTE

PRESUPUESTO (Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
1 478 813 560.00	1 443 389 266.28	(35 424 293.72)	-2.4

CONCEPTO	INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN	RAZONES
Ampliaciones:	0.00	
Reducciones:	(35 424 293.72)	La variación corresponde a reducción por reprogramación del proyecto de inversión: Construcción de la Autopista: Palenque – San Cristóbal.
TOTAL	(35 424 293.72)	

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO		VARIACIÓN	
	MARZO 2025	MARZO 2026	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
GASTO TOTAL	68 033 504	410 359 323	342 325 819	
GOBIERNO	0	0	0	
LEGISLACIÓN				
JUSTICIA				
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO				
RELACIONES EXTERIORES				
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS	0	0	0	
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR				
OTROS SERVICIOS GENERALES				
DESARROLLO SOCIAL	68 033 504	226 232 344	158 198 840	
PROTECCION AMBIENTAL				
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	68 016 267	224 452 053	156 435 786	La variación indica mayor contratación de proyectos de inversión en el primer trimestre de 2026
SALUD				
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0	1 776 691	1 776 691	La variación indica que en el primer trimestre de 2026 ya se tienen proyectos de inversión contratados
EDUCACION				
PROTECCIÓN SOCIAL	17 237	3 600	(13 637)	La variación indica menor recurso devengado del proyecto de gasto corriente de la Unidad de Elance de igualdad de Género
DESARROLLO ECONÓMICO	0	184 126 979	184 126 979	
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL				
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA				
COMBUSTIBLE Y ENERGIA	0	0	0	
TRANSPORTE	0	184 126 979	184 126 979	La variación indica la asignación de recursos orientado al proyecto estratégico: Construcción de la Autopista Palenque - San Cristóbal , durante el ejercicio 2026.
COMUNICACIONES				
TURISMO				
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN				
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS				
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0	0	0	
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA				
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO				
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				

ALINEACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y EJES DEL PLAN ESTATAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026



**SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA**
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2025

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Infraestructura

FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN	EJE / TEMA / POLÍTICA/ CAPÍTULO	P R E S U P U E S T O D E E G R E S O S							
		APROBADO	AMPLIACIONES /	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
			REDUCCIONES						
	TOTAL	3 164 783 243	690 088 905	3 854 872 148	547 076 404	1 126 331 817	410 359 323	410 232 434	410 232 434
	4.2	3 164 783 243	690 088 905	3 854 872 148	547 076 404	1 126 331 817	410 359 323	410 232 434	410 232 434
	4.2.1	433 485 567	627 953 342	1 061 438 908	278 513 364	594 810 777	179 962 050	179 962 050	179 962 050
Vivienda y Servicios a la Comunidad									
Urbanización	4.2.1	433 485 567	627 953 342	1 061 438 908	278 513 364	594 810 777	179 962 050	179 962 050	179 962 050
	1000	10 638 203	62 304	10 700 506	2 253 957	2 123 011	2 123 011	2 123 011	2 123 011
	2000	0	47 105	47 105	24 355	0	0	0	0
	3000	302 837	4 804	307 641	52 074	40 162	40 162	40 162	40 162
	4000	0	6 565	6 565	6 565	6 565	6 565	6 565	6 565
	6000	422 544 527	627 832 563	1 050 377 090	276 176 412	592 641 038	177 792 312	177 792 312	177 792 312
	4.2.2	465 213 702	0	465 213 702	0	0	0	0	0
Protección Ambiental									
Ordenación de Desechos	4.2.2	14 766 267	0	14 766 267	0	0	0	0	0
	6000	14 766 267	0	14 766 267	0	0	0	0	0
Combustibles y Energías									
Electricidad	4.2.2	450 447 435	0	450 447 435	0	0	0	0	0
	6000	450 447 435	0	450 447 435	0	0	0	0	0
	4.2.3	2 266 083 975	62 135 563	2 328 219 538	268 563 040	531 521 040	230 397 273	230 270 384	230 270 384
Vivienda y Servicios a la Comunidad									
Urbanización	4.2.3	258 607 287	88 123 906	346 731 193	54 783 272	44 490 003	44 490 003	44 366 714	44 366 714
	1000	186 158 147	3 430 979	189 589 126	39 382 946	37 790 142	37 790 142	37 790 142	37 790 142
	2000	1 294 657	6 337 868	7 632 525	1 917 330	29 624	29 624	0	0
	3000	9 766 697	47 272 667	57 039 363	12 406 770	6 340 070	6 340 070	6 246 405	6 246 405
	4000	0	330 166	330 166	330 166	330 166	330 166	330 166	330 166
	6000	59 812 333	30 805 322	90 617 656	746 060	0	0	0	0
	7000	1 575 453	(53 096.4)	1 522 357	0	0	0	0	0
Alumbrado Público	4.2.3	4 340 608	0	4 340 608	0	0	0	0	0
	6000	4 340 608	0	4 340 608	0	0	0	0	0

ALINEACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y EJES DEL PLAN ESTATAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026



**SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA**
GOBIERNO DE CHIAPAS
9224 - 9295

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Infraestructura

FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN	EJE / TEMA / POLÍTICA/ CAPÍTULO	P R E S U P U E S T O D E E G R E S O S							
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
Servicios comunales	4.2.3	128 160 991	0	128 160 991	0	0	0	0	0
	6000	128 160 991	0	128 160 991	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras									
Deporte y Recreación	4.2.3	251 213 738	5 882 569	257 096 307	5 882 569	0	0	0	0
	6000	251 213 738	5 882 569	257 096 307	5 882 569	0	0	0	0
Cultura	4.2.3	5 278 542	3 553 381	8 831 924	3 553 381	3 553 381	1 776 691	1 776 691	1 776 691
	6000	5 278 542	3 553 381	8 831 924	3 553 381	3 553 381	1 776 691	1 776 691	1 776 691
Protección social									
Otros Grupos Vulnerables	4.2.3	139 669 250	0	139 669 250	15 800	3 600	3 600	0	0
	2000	47 250	0	47 250	15 800	3 600	3 600	0	0
	6000	139 622 000	0	139 622 000	0	0	0	0	0
Transporte									
Transporte por Carretera	4.2.3	1 478 813 560	(35 424 294)	1 443 389 266	204 328 018	483 474 056	184 126 979	184 126 979	184 126 979
	2000	0	3 189 206	3 189 206	1 913 523	0	0	0	0
	3000	0	77 242	77 242	46 345	2 704	2 704	2 704	2 704
	6000	1 478 813 560	(38 690 742)	1 440 122 818	202 368 149	483 471 351	184 124 275	184 124 275	184 124 275